

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna							
		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Organizare de șantier	5 zile							
2.	Lucrări de reparație capitală nivel parter a edificiului CM Căușeni din str. M. Eminescu, nr. 4								
	Categoria de lucrări:								
	2-1-1 Soluții arhitectural constructive (SAC)	10%	10%	10%	20%	20%	15%	7,5%	7,5%
	2-1-2 Incalzire. Ventilare. Conditionare (IVC)	5%	5%	5%	10%	10%	35%	20%	10%
	2-1-3 Rețele interioare de apa si canalizare (RAC)	5%	5%	5%	10%	10%	20%	30%	15%
	2-1-4 Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)	10%	20%	15%	15%	5%	5%	15%	15%
	2-1-5 Semnalizare de incendiu (SI)	10%	20%	15%	15%	5%	5%	15%	15%
	2-1-6 Semnalizare paza. Sistema control acces	10%	20%	15%	15%	5%	5%	15%	15%
	2-1-7 Telecomunicatii si semnalizare	10%	20%	15%	15%	5%	5%	15%	15%
	2-1-8 Utilaj						20%	35%	45%

Nume:
Funcția:
Data:
Semnătura:

Pislari Veaceslav
Director
12.03.2026
SC „Geothermal-AV” SRL