

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 01 din 14 decembrie 2016

privind lucrarea de construcție executată la obiectul "Canalizarea s. Roșu r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul" în cadrul contractului nr. 15/L/15 din 07 septembrie 2015 încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria s. Roșu, r-nul Cahul, cu sediul în s. Roșu r-nul Cahul, cod fiscal 1007601006988, reprezentată prin **Nicolae SAVILENCO**, primarul s. Roșu, în calitate de **Beneficiar**, altă parte,

și S.R.L."Izodromgaz", cu sediul în or. Ialoveni, str. Ialoveni 2, cod fiscal 1003600020891, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0031873 din 20.04.2001, autorizat pentru activitatea în construcții prin licența seria A MMII nr.037773 din 13.07.2011, eliberată de Camera de Licențiere, prelungită pînă la 12.07.2021, reprezentată prin **Alexei MIȘCU**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de construcția sistemului de canalizare în s. Roșu, r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 18, eliberată de primăria s. Roșu la data de 30.09.2015, cu valabilitate pînă la 36 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 decembrie 2016, fiind formată din:

Președintele comisiei Nicolae SAVILENCU, primar s. Roșu

Membrii comisiei:

Andrei POPUȘOI, șef Secția management proiecte ADR Sud
Nicolae COTRUȚĂ, specialist secția management, ADR Sud
Sergiu PLEȘCA, consultant GIZ
Tudor CREȚU, consilier local, manager MSPL AAC Cahul
Ion STOICIU, manager de proiect, primăria s. Roșu

3. Au mai participat la recepție:

Ion Ceban – inginer șef SRL "Izodromgaz"; Dumitru Schivu – manager SRL "Izodromgaz"; Anatolie Tofan – diriginte de șantier; Gheorghe Ghețivu - șef interimar Î.M. "Apă Canal" Cahul; Gheorghe Cazanji – responsabil tehnic; Raisa Cecan – expert GIZ; Galina Macrițchi - șef interimar Agenția Ecologică Cahul; Ștefan Tabureanu – Inspecția Energetică Teritorială Cahul; Vladimir Bujoreanu – Inspecția Teritorială în Construcții Cahul.

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor de construcție a obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexa nr.1 și nr.2

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul că obiectiile care sau consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Executantul în termenele, care nu contravin legislației, va lichida toate neajunsurile menționate în anexa nr.1 și nr.2 care sunt parte integrală a procesului verbal

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,
_____, destinația _____,
compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,
_____, destinația _____,
compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,
_____, destinația _____,
compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,
_____, destinația _____,
compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____,
conform certificatului de pre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la data de 14 decembrie 2016 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Nicolae SAVILENCU

Membri:

Andrei POPUȘOI

Nicolae COTRUȚĂ

Sergiu PLEȘCA

Tudor CREȚU

Ion STOICIU

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " 2016

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Canalizarea s. Roșu r-nul Cahul cu conectarea la sistemul de canalizare a or. Cahul" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ " decembrie 2016

(semnătura)



PRIMĂRIA
INVENTATORUL:

2016

(semnătura)

la procesul - verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 14 decembrie 2016

LISTA

pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

- Cartea tehnică de execuție nu este completată în volum deplin așa cum (lipsește înregistrarea lucrărilor geodezice, nu s-a completat lista materialelor însoțite de certificate de conformitate și agremente tehnice și nu s-a semnat faze determinante, ș.a.);
- Nu s-a prezentat agremente tehnice la pompe, certificatele de garanție la pompe;
- Lipsește manualele de operare (instrucțiune de exploatare cu scheme tehnice specific) pentru stațiile de pompare nr. 1, 2, 3 și 4;
- Lipsește avizul de recepție la terminarea lucrărilor de la Inspectoratul Ecologic;

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Nr. 01 din 14 decembrie 2016

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

- În căminele de vizitare și caminele unde sunt montate vanele, din preajma stațiilor de pompare și pe traseul de-a lungul căii ferate, este apă. Totodată nu a fost prezentat Procesul-verbal de testare a rețelilor și căminelor construite în sol umed, cu un nivel ridicat al apelor freatice. Lucrările de testare a stațiilor de pompare nr.1, 2, 3 și 4, au fost executate fără prezența reprezentanților Beneficiarului și organizației de exploatare (Apă-Canal Cahul). Este necesar de executat testarea;
- Nu s-a executat calitativ lucrările de betonare a pereurilor la unele cămine de vizitare (betonul este deteriorat);
- Nu toate capacele pe caminele de vizitare pe rețelele de canalizare sunt la cotele corespunzătoare locului amplasării. (carosabil, trotuar sau gazon);
- La unele cămine nu s-au executat rigolele din beton;
- S-a depistat tasarea solului în jurul căminelor și pe traseele rețelilor de canalizare și amenajarea străzilor în volum integral.
- Nu sunt conectate la rețelele de energie electric stațiile de pompare nr.1, 2 și 3.
- Nu s-a executat lucrările de consolidare a pantelor și terenurilor tuturor stațiilor de pompare prin semănarea ierbii;
- Nu s-a executat pantele de redirectionare a apelor în rigolă la drumul de acces spre SP-1.
- Nu este curățată în volum deplin rețeaua de canalizare și căminele de vizitare.

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



Nr. 01 din 14 decembrie 2016

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului

Nu sunt obiectii

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Reprezentantul antreprenorului,



[Handwritten signature]

