

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pretura Botanica

Servicii de instalare a sistemului video în sectorul Botanica și crearea centrului de monitorizare locale în incinta clădirii Preturii sectorului Botanica

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			...	Anul (n)
		Saptamana				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Transmitere documentatie pentru Obtinere de Aviz	10 zile				
3.	Obiect 01 Instalare echipament in incinta Preturei	2 zile				
4.	Obiect 01 Montare Echipament la obiecte indicate ce nu necesita racordare	10 zile				
5.	Montare Echipamente la obiectele unde sa obtinut Avizul		5 zile			
6.	Configurare echipament si interconectare cu locatia de baza			5 zile		

Total Perioada de Executie propusa 25 zile , lucrarile posibile se vor efectua in paralel la cateva obiecte.

Semnat: _____

Nume: Turcanu Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Business Security SRL