

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lotul nr. 2 - Lotul nr. 2 2.1. Lucrări de reparație a acoperișului Casa Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău

29 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul 2026
		Luna august – septembrie .				
		1	2	3	...	n
1.	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	3 zile				
2.	Desfaceri pardoseli reci din beton	3 zile				
3.	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii...	3 zile				
	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii	3 zile				
	Tencuieli interioare si exterioare scliviste.	4 zile				
...	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie..	3 zile				
	Incleierea membranelor (I strat).	1 zile				

	Incleierea membranei bituminoase (II strat)	5 zile				
	Parafrunzar, aerator, glafuri..	3 zile				
	Incarcarea si transportarea deseurilor	1 zile				

Nume: Pavlov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**