

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023										
		Zile										
1	Demontari, desfaceri, evacuari, ridicare materiale santier	7										
2	Pereți PGC		5									
3	Primul ciclu electricitate, apeduct, canalizare, încălzire			10								
4	Tencuieli mortar				5							
5	Instalare uși					2						
6	Zugrăveala						10					
7	Instalare Armstrong							3				
8	Autonivelant								2			
9	Instalare linoleum									5		
10	Al doilea ciclu electricitate, apeduct, incalzire										6	
11	Remediere eventuale prescriptii si ordine											5

Total: 60 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „Build-Invest” SRL