

GRAFIC DE EXECUȚIE LUCRĂRI – CAZARMA NR. 28 (120 ZILE)										PLANIFICARE CALENDARISTICĂ (SĂPTĂMÂNI)													
Nr. crt.	Deviz / Sursă	Faza / Sectiune	Denumire activitate	Zile Start	Zile Final	S1 1-7	S2 8-14	S3 15-21	S4 22-28	S5 29-35	S6 36-42	S7 43-49	S8 50-56	S9 57-63	S10 64-70	S11 71-77	S12 78-84	S13 85-91	S14 92-98	S15 99-105	S16 106-112	S17 113-119	S18 120-120
1	SA+EEF	Șef șantier	Mobilizare șantier / Organizare de șantier	1	5																		
2	SA	Echipa demolare	Demolări și evacuare deșeuri	1	10																		
3	SA	Echipa schelă	Montare schelă exterioară	6	15																		
4	SA	Echipa zidărie	Lucrări constructive interioare (grupuri sanitare)	8	25																		
5	SA	Echipa finisaj ext.	Lucrări exterioare – soclu, pereți, glafuri	10	45																		
6	EEF	Electrician	Instalații electrice – trasee, cablare, tablouri	15	60																		
7	SA	Instalator sanitar	Instalații sanitare și ventilație	20	55																		
8	SA	Instalator termic	Sistem de încălzire – radiatoare	25	65																		
9	SA	Echipa tâmplărie	Montaj tâmplărie (ferestre PVC, uși aluminiu)	30	55																		
10	SA	Echipa finisaj int.	Finisaje interioare (tencuieli, zugrăveli, gresie, parchet)	45	90																		
11	EEF	Electrician	Instalații electrice – aparataj, corpuri iluminat	65	95																		
12	SA	Echipa amenajare	Lucrări exterioare – pereu, amenajare teritoriu	80	115																		
13	SA+EEF	Diriginte șantier	Probe, reglaje și recepție finală	110	120																		

Faza activă (bară colorată)

Săptămâni: S1=Ziua 1-7, S2=Ziua 8-14, ...

Durată totală: 120 zile lucrătoare

SA = Compartiment arhitectură/construcții/sanitare/termice

EEF = Echipament electric de forță / Iluminat electric

Culoarea fazei respective