

**Graficul de executie a lucrarilor la obiectivul "Reamenajarea incaperilor de prestare a serviciilor or.Falesti str.M.Eminescu nr.2A**

DENUMIREA LUCRARILOR	2021																														
	ZILE LUCRATOARE*																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Lucrari pregatitoare	■																														
2 Lucrari de demontare,demolare		■	■																												
3 Pereti despartitori din gips-carton,placare pereti,carcasa din profil				■	■																										
4 Lucrari de electricitate I ciclu					■	■	■	■	■																						
5 Lucrari de ventilatie,conditionare I ciclu						■	■	■	■																						
6 Lucrari retele interioare curenti slabi I ciclu						■	■	■	■																						
7 Instalatii apa canalizare I Ciclu						■	■	■	■																						
8 Incalzirea I Ciclu						■	■	■	■																						
9 Executare Pardosele I Ciclu										■	■																				
10 Placarea peretilor despartitori cu gips carton											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11 Finisarea peretilor pentru vopsire si tapet											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12 Pardoseli din placi de gresie ceramica ,placare pereti cu teracota																															
13 Executarea Tavanelor tip Armstrong																															
14 Montarea usilor,grilaje																															
15 Lucrari de finisare,vopsirea peretilor,inclieiere tapete																															
16 Lucrari de electricitate ciclu II																															
17 Lucrari de ventilatie,conditionare ciclu II																															
18 Lucrari retele interioare curenti slabi Ciclu II																															
19 Instalatii apa canalizare Ciclu II																															
20 Incalzirea Ciclu II																															
21 Pereti din sticla securizata																															
22 Montare mocheta																															
23 Lucrari exterioare ,scara rampa de acces,finisare fatada																															
24 Montare ATM																															
25 Evacuarea deseurilor de constructie																															

\*Nota ziua lucratoare de la orele 7:00-19:30

**V-zile de odihna si sarbatore**

**Plan detaliat de executare a lucrarilor**

- 1.Lucrari de demontare demolare evacuare a molozului de constructie (se comanda tapete care sunt la comanda,usile,sticla securizata)
- 2.Executarea peretilor din gips carton-carcasa metalica si placarea numai o parte a peretilor despartitori executarea carcasi la peretii care se placheaza cu gips carton
- 3.Montarea retelelor interioare de electricitate,curenti slabi,apa canalizare,incalzire,ventilare si conditionare primul ciclu.
- 4.Lucrari exterioare la scara fatada rampa de acces,balustrada
- 5.Placarea cu gips carton a peretilor despartitori a doua parte,tencuirea peretilor existenti,lipirea steclopetelor si pregatirea peretilor pentru vopsire
- 6.Executarea pardoselilor I ciclu sapa din mortar,sapa autonivelanta pentru montarea teracotei si montarea mochetei
- 7.Executarea tavanelor tip Armstrong
- 8.Montarea usilor interioare
- 9.Lucrari de vopsire a peretilor,lipirea tapetelor
- 10.Montarea retelelor interne de electricitate,curenti slabi,apa canalizare,incalzire,ventilare si conditionare ciclul II
- 11.Montarea peretilor despartitori din sticla securizata,montare mocheta.