



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din "07" Mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie capitala la casa scarii si a treptelor in cladirea Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu din or.Ocnita

(denumirea lucrărilor)

3 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	de la	Anul	pîna la	Anul
			Luna		Luna
1	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	01.02.2023		17.02.2023	
2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	01.02.2023		09.02.2023	
3	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	06.02.2023		17.02.2023	
4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	06.02.2023		03.03.2023	
5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	20.02.2023		24.03.2023	
6	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	27.02.2023		17.03.2023	
7	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	06.03.2023		24.03.2023	
8	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	19.03.2023		24.03.2023	

9	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	27.03.2023	07.04.2023
10	Aplicarea manuala a lacului Brio	10.04.2023	21.04.2023
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	06.02.2023	10.02.2023
11	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	13.03.2023	24.03.2023
12	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	20.02.2023	24.02.2023
13	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	24.04.2023	28.04.2023
14	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	06.03.2023	14.04.2023
15	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	03.04.2023	21.04.2023
16	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	24.04.2023	28.04.2023

Data completării: 22 Decembrie 2022

Semnat: (electronic)

Nume: Cravtov Tatiana

Funcția în cadrul firmei: Manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “Vivantis Plus