

**Proiectarea si constructia Apeductului  
magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-  
Gavanoasa-Alexandru Ioan Cuza, r/l  
Cahul. Etpa I**

10.04.2019

---

**SRL Polimer Gaz Conducte**

<http://>

Manager proiect

Project dates

06.05.2019 - 24.10.2019

Implinire

0%

Sarcini

11

Resurse

0

## Sarcini

2

| Nume                                                                          | Data de inceput | Data de sfarsit |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Executarea contractului Aprovizionarea cu apa potabila or. Donduseni          | 06.05.2019      | 23.10.2019      |
| Semnarea contractului.                                                        | 06.05.2019      | 06.05.2019      |
| Primirea ordinului de incepere a lucrarilor                                   | 07.05.2019      | 07.05.2019      |
| Transmiterea santierului                                                      | 08.05.2019      | 08.05.2019      |
| Demararea lucrarilor in santier                                               | 09.05.2019      | 15.05.2019      |
| Rețelele extrioare de alimentare cu apa, REA                                  | 16.05.2019      | 18.09.2019      |
| Constructia subtraversarii prin metoda inchisa sub calea ferata               | 16.05.2019      | 05.06.2019      |
| Constructia subtraversarii prin metoda inchsa sub calea ferata si drumul auto | 16.05.2019      | 12.06.2019      |
| Montarea caminelor din beton armat                                            | 19.09.2019      | 02.10.2019      |
| Restabilirea drumului din asfalt                                              | 19.09.2019      | 16.10.2019      |
| Testarea si punerea in functiune a obiectivului                               | 19.09.2019      | 23.10.2019      |

Grafic Gantt

