

GRAFIC EXECUTARE LUCRĂRI
LICITATIA CU NUMARUL 21227484 organizata de Primaria Colonița

Denumirea: „Lucrări de schimbare a tâmplăriei la LT Gheorghe Ghimpu din s.Colonița”

	Anul 2024
Categoria de lucrări:	
I. BLOCUL A 1. Demontari Blocul A: demontarea de tamplarii, scurgeri, glafuri, tencuieli, demolarea betoanelor vechi 2. Instalarea de tamplarii, ferestre, usi, vitrine, glafuri 3. Lucrari diverse: reparatii, driscuire, grunduire, vopsitorii, montare corniere etc II. BLOCUL C 1. Demontari Blocul C: demontarea de tamplarii, glafuri, tencuieli, desfaceri tencuieli 2. Instalarea de tamplarii, ferestre, usi, , glafuri 3. Lucrari diverse: reparatii, driscuire, grunduire, vopsitorii, montare corniere etc III. BLOCUL D 1. Demontari Blocul D: demontarea de tamplarii, scurgeri, glafuri, 2. Instalarea de tamplarii, ferestre, usi, glafuri 3. Lucrari diverse: reparatii, driscuire, grunduire, vopsitorii,montare corniere etc IV. GALERII 1. Demontari : demontarea de tamplarii, scurgeri, glafuri, 2. Instalarea de tamplarii, ferestre, usi, glafuri 3.Lucrari diverse: reparatii, driscuire, grunduire, vopsitorii,montare corniere etc V. LUCRARI DIVERSE 1. incarcarea materialelor 2.transportarea pamantului Conform cerintelor beneficiarului din caietul de sarcini	<i>Executarea lucrărilor va avea loc strict conform cerintelor din caietul de sarcini in termen de pana la 01-10-2024</i> I. BLOCUL A Total: 3 saptamaini (21 de zile) (1. -una săptămână) (2. - una săptămână) (3.- una săptămână) II. BLOCUL C Total: 3 saptamaini (21 de zile) (1. -una săptămână) (2. - una săptămână) (3.- una săptămână) III. BLOCUL D Total: 3 saptamaini (21 de zile) (1. -o săptămână) (2. - o săptămâni) (3.- o săptămâni) IV. GALERII Total: 3 saptamaini (21 de zile) (1. -una săptămână) (2. - una săptămână) (3.- una săptămână) V. LUCRARI DIVERSE 2 zile

Nume: CUCU I.
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei : SRL MEGATEK GRUP
Semnat: electronic
Data: 11-06-2024