

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

____ Forarea sondei arteziene in sat.Bugeac, r-nul Comrat ____
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		5	6	7	...	N
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Pregatirea forajului, noroi, săparea caminului de noroi	2 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Forajul cu diam 0-400mm H-190m Efectuarea carotajului Gama	10 zile				
4,	Obiect 3 Categorie de lucrări: Tubarea coloanelor	1 zile				
5.	Pomparea sondei cu pompă și instalarea pompei permanente	3 zile				

Semnat: _Munteanu Dumitru_
Nume: _Munteanu Dumitru_____
Funcția în cadrul firmei: ____inginer____
Denumirea firmei **S.C. Gama-Vilo Service SRL**

