

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
la obiectul: **s.Codreanca – localitate asigurată cu apă potabilă**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024/2025					
		Luni-6					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Organizarea de santier</i>	x					
1.	<i>Lucrari de terasamente</i>	x	x	x	x	x	x
2	<i>Montarea conductelor</i>	x	x	x	x	x	x
3	<i>Montarea caminelor de vizitare, armaturi</i>	x	x	x	x	x	x
4	<i>Conectarea consumatorilor</i>	x	x	x	x	x	x
5	<i>Constructia sondei arteziene</i>		x	x	x		
6	<i>Castel de apa CBA, TH</i>			x	x	x	
7	<i>Montarea statiei de clorinare</i>		x	x	x		
8	<i>Restabilirea drumului</i>					x	x
9	<i>Alimentarea cu energie electrica</i>		x	x	x		
10	<i>Amenajarea teritoriului</i>					x	x
11	<i>Receptia la terminarea lucrarilor</i>						x

Semnat:01.11.2024

Nume: Vasile Lipcan

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA Orizont

