

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția ministadionului de fotbal în com. Rogojeni, r-n Soldanesti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...	Anul 2023		
		August	Septembrie	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zile			
2.	Nivelare, sapatura terenului		1zile		
3.	Cofraje si instalarea armaturilor		3zile		
4.	Turnarea betonului		2zile		
5.	Imprejmuiri din plasa de sirma tip rabita 65x65x3 cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3 m		6zile		
6.	Vopsuirea confectiilor de metal		1 zile		
7.	Montarea proiectoarelor		1zile		

Semnat: _____ electronic _____

Nume: ____ Șoșu Oxana _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL Nadnas Construct _____