

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a 2 blocuri sanitare și rețele ingineresti, Gimnaziul Nr.75 Cruzești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		45 zile					
		1-5	6-16	17-24	25-33	32-39	40-45
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, aprovizionare, lucrări de demontare și evacuarea deșeurilor de construcție	X					
2.	Faza 2 Lucrări la pereți și tavane: desfacere/refacere tencuieli, gletuire, montare placaje faianță și gips-carton, pregătirea suprafețelor		X				
3.	Faza 3 Lucrări la pardoseli și montare tâmplărie din aluminiu, pereți despărțitori HPL pentru WC			X			
4.	Faza 4 Lucrări la rețelele de instalații sanitare (apă-canal), instalații de încălzire și instalații electrice de forță și iluminat				X		
5.	Faza 5 Grunduire, vopsitorii interioare, montarea obiectelor, a corpurilor de iluminat, prizele și radiatoarele					X	
6.	Faza 6 Finisaje finale, curățenie generală, verificări, remedierea neconformităților și pregătirea recepției lucrărilor						X

Cu stimă,

Administrator Vizitii Iurie

„VIZ-STRAM” S.R.L

MD-3015, CĂINARII VECHI, SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA