

Antreprenor Srl,,Drumnord-Construct"
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Bratuseni
 (denumirea)

Obiect **Reparatia drumurilor din beton
 cu cement strada Serghei Lazo
 din satul Bratuseni**

Valoarea lucrarilor executate **1 995 528 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol, norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. 1 str.Serghei lazo L=960m.					
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 360,0000	2,10	7 056,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,2000	80,00	5 376,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3600	500,00	1 680,000	
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintelui la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,3600	1 805,00	6 064,800	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,1296	500,00	6 064,800	
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	33,6000	3 373,20	113 339,520	
	7129020012800	Pavator	h-om	187,4880	80,00	14 999,040	
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	38,6400	230,00	8 887,200	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	184,8000	230,00	42 504,000	
	1212121212121	apa	m3	84,0000	20,00	1 680,000	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	10,0800	450,00	4 536,000	
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,3856	200,00	477,120	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	71,9040	450,00	32 356,800	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	27,6192	50,00	1 380,960	
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	13,0368	500,00	6 518,400	
4	CB03A	Cofraje din panouri	m2	230,4000	115,68	26 652,672	

1	2	3	4	5	6	7
		refolosibile, cu placaj de 12cm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,0400	80,00	1 843,200
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	218,8800	80,00	17 510,400
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,5200	36,00	414,720
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,4320	36,00	663,552
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	20,7360	100,00	2 073,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8064	3 000,00	2 419,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1152	3 000,00	345,600
	2320187315789	Decofrol	kg	27,6480	50,00	1 382,400
5	Adaptiv DC05A K=12	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12cm (Marca betonului C25/30) (Nisipul se exclude)	m2	3 360,0000	336,49	1 130 589,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,2000	80,00	5 376,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1 948,8000	80,00	155 904,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,2000	80,00	5 376,000
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine C20/25	m3	20,1600	1 700,00	34 272,000
	1422102205515	Beton in imbracaminte C20/25	m3	403,2000	1 700,00	685 440,000
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	16,8000	36,00	604,800
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	6,7200	36,00	241,920
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	228,4800	20,00	4 569,600
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	329,2800	20,00	6 585,600
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	178,0800	30,00	5 342,400
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0672	500,00	33,600
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	13,4400	36,00	483,840
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	23,5200	20,00	470,400
	2320166200676	White spirit	kg	36,9600	50,00	1 848,000
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	13,4400	16,00	215,040
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	238,5600	20,00	4 771,200
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	60,4800	30,00	1 814,400
	2320187315789	Decofrol	kg	36,9600	50,00	1 848,000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	77,2800	50,00	3 864,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	77,2800	50,00	3 864,000
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	77,2800	50,00	3 864,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,8560	450,00	10 735,200
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	67,2000	200,00	13 440,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	67,2000	450,00	30 240,000
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	7 392,0000	20,00	147 840,000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	77,2800	20,00	1 545,600
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 120,0000	43,95	49 224,000
	7123010010200	Betonist	h-om	324,8000	80,00	25 984,000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,9200	1 500,00	5 880,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,8000	20,00	896,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	329,2800	50,00	16 464,000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	960,0000	38,45	36 912,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,4320	80,00	2 434,560
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	120,9600	230,00	27 820,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,7200	20,00	134,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3696	500,00	1 684,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9312	450,00	419,040
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,5600	400,00	4 224,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4320	450,00	194,400
		<i>Total</i>	Lei			1 369 838,592
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 369 838,592 234 803,200

		Total	Lei	1 369 839
		Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24 %	56 353
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 10 %	10 %	142 619
		Beneficii (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	94 128
		TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	332 589

1	2	3	4	5	6	7	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 995 528	

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Srl,,Drumnord-Construct”

(denumirea)

Adm.Verhovetchii Ion

R.T.Birnaz Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria satului Bratuseni

(denumirea)

Primar Andruh Mihail

D.S.Tartan Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 11 decembrie 2025

Privind lucrarea reparatia drumurilor executată la obiectul „Reparatie drumurilor din beton cu cemestrada Sergei Lazo din nt s.Bratuseni r-ul Edinet” în cadrul contractului nr. 48 din 12 august 2025 încheiat între Primaria s.Bratuseni pentru lucrările de reparatie drumurilor din beton cu ciment s.Bratuseni r-ul Edinet si Societatia cu Raspundere Limitata SRL Drumnord-Construct.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la 31 decembrie 2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.12.2025, fiind formată din:

Presedintele Comisiei: Andruh Mihail -Primar satului

Membrii Comisiei: Pasicinic Mihail – consilier
Didric Alexandr – consilier
Sipcenco Nicolai- consilier
Beileisina Olga- consilier
Tartan Ion - Diriginte de Santier
Birnaz Victor- Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție invitatii:

Verhovetchii Ion – administrator

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

_____ De a receptiona _____

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

_____ Terminaria lucrarilor _____

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

_____ De a ecsploata obiectul conform destinatiei _____

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

Primaria s.Bratuseni r-ul Edinet

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din decembrie 2025

Obiectul „Reparatie drumurilor din beton cu ciment strada Sergei Lazo din s.Bratuseni r-ul Edinet” este executat în cadrul contractului nr.48 din 12 august 2025 incheat între Primăria s. Bratuseni și Societatea cu Răspundere Limitată SRL Drumnord - Construct, înregistrat la Agenția Acizității Publice cu nr.2025-0000001331 din 18.08.2025 având valabilitate de la semnarea contractului, pînă la 31 decembrie 2025.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ pînă la _____ fiind formată din:

Președintele Comisiei: Andruh Mihail -Primar satului

Membrii Comisiei: Pasicinic Mihail – consilier
Didric Alexandr – consilier
Sipcenco Nicolai- consilier
Beileisina Olga- consilier
Tartan Ion - Diriginte de Santier
Bimaz Victor- Responsabil Tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de decembrie, 2025;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de decembrie, 2025 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **1995528.00 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția obiectului** “Reparatie drumurilor din beton cu ciment s.Bratuseni r-ul Edinet”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Finalizarea lucrărilor _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- De a expluata obiectul conform destinației _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____ s.Bratuseni r. Edinet _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol 3360m2 , suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 11.12.2025 la _____ în 2 exemplare.

9.Comisia de recepție:

Presedintele Comisiei: Andruh Mihail -Primar satului _____

Membrii Comisiei: Pasicinic Mihail – consilier _____

Didric Alexandr – consilier _____

Sipcenco Nicolai- consilier _____

Beileisina Olga- consilier _____

Tartan Ion -Diriginte de Santier _____

Birnaz Victor-Responsabil Tehnic _____

La receptie au mai participat invitatii:

Verhovetchii Ion – administrator _____

10. „, Reparatie drumurilor din beton cu cement strada Sergei Lazo din t s.Bratuseni r-ul Edinet”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 11 " decembrie 2025

" 11 " decembrie 2025



(semnătura)

Verhovetchii Ion



(semnătura)

Andruh Mihail



la sol 3360 m², suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în 2 exemplare.

8. Comisia de recepție finală:

Presedintele Comisiei: Andruh Mihail -Primar satului _____

Membrii Comisiei: Pasicinic Mihail – consilier _____

Didric Alexandr – consilier _____

Sipcenco Nicolai- consilier _____

Beileisina Olga- consilier _____

Tartan Ion -Diriginte de Santier _____

Birnaz Victor-Responsabil Tehnic _____

[Handwritten signatures and blue circular stamps of the construction site director]



" _____ " decembrie 2025

[Handwritten signature]