

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ Утепление фасада и замена окон в ЕКЦ в мун. Чадыр-Лунга (наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2021			...	Год (n)
		Месяц				
		1	2	3	...	N
1.	Организация строительного участка	1-5 дней				
2.	Объект 01 Категория работ: Демонтаж и подготовка стен	10-15 дней				
3.	Объект 02 Категория работ: Устройство и укрепление утеплителя _____		25-30 дней			
4,	Объект ... Категория работ: Устройство штукатурки и покраска стен _____			25-30 дней		

Подписано: _____

Фамилия: Михайлов Н.Н.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: ООО АВТОМИРАТ

