

**ФОРМУЛЯР F3.3**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**Reparația capitală a acoperișului clădirii ÎM Sonbas-service din or. Basarabeasca**

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019		Год 2019		Год
		Месяц 1		3-нед	4 нед	
		1-2 нед	3-4нед			
	Организация строительного участка					
1.	Объект 01 Категория работ: <u>Разборка кровли</u>	7 дней				
2.	Объект 02 Категория работ: <u>Бетонные работы</u>	7 дней	3 дня			
3.	Объект 03 Категория работ: <u>Обрешотка и установка нового каркаса кровли</u>		5 дней			
4.	Объект 04 <u>Установка металочерепицы</u>		4 дня			
5.	Объект 05 Категория работ: <u>Окраска</u>		2 дня			
6.	Объект 06 <u>Установка водосточной системы</u>		2 дня			

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL”Spedqual COM”

