

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
de modernizare a sistemului IASSI
în baza proiectului de execuție
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Graficul de executie (zile lucratoare)
1.	Organizare de șantier STISC	5
2.	Livrare utilaj, material si gaz	21
3.	Demontarea sistemului existent	5
4.	Trasarea cablaj, inclusiv detectori liniari	15
5.	Trasarea sistemului de detectare timpurie a incendiilor	10
6.	Montarea modulelor de gaz si ramificatiilor	20
7.	Montarea utilajului (detectoare, semnalizatori, panou de control)	10
8.	Programarea si pornirea sistemului	10
9.	Testarea Sistemului	5
10.	Expertiza Tehnica	3
11.	Instruirea beneficiarului inclusive scheme executive	5
12.	Predarea sistemului la organele de control	1
TOTAL		110

Data completării: 30.10.2025

Semnat: _____

Nume: Blaja Irina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: ABI-Grup S.R.L.