

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Consolidarea malului drept a râului Nistru (km 326,70-326,85)

(denumirea lucrărilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	2020			2021							Total, lei
		Luna										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Organizare de șantier											
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 1-й ЭТАП. Подготовка основания под берегоукрепительные конструкции	150 000	525 000	430 830								1 105 830
3.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 2-й ЭТАП. Устройство фундамента берегоукрепительных конструкции			325 000	650 000	232 760						1 207 760
4.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 3-й ЭТАП. Устройство фильтрующего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции 425 684 lei				125 000	300 684						425 684
5.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции					250 000	430 574					680 574
6.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 5-й - А - ЭТАП. Устройство 1-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов						355 000	376 817				731 817
7.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 5-й - В- ЭТАП. Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов							430 000	306 478			736 478
8.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 5-й - С - ЭТАП. Устройство 3-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов								530 000	112 433		642 433
9.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 6-й ЭТАП. Формирование верхней кромки береговой линии из 3-х рядов коробчатых габионов									769 408		769 408
10.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: 7-й ЭТАП. Устройство эксплуатационных спусков для обслуживания берегоукрепительных конструкции и доступа отдыхающих к реке										837 568	837 568
	Total (inclusiv TVA):	150 000	525 000	755 830	775 000	783 444	785 574	806 817	836 478	881 841	837 568	7 137 552

Semnat: _____

Nume: Popa Mihai

Funcția în cadrul firmei: Director tehnic

Denumirea firmei: Beton Industrie SRL

