

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatia grnerala a Blocului V12, Devizul de cheltuieli (Retelele intereoare de apeduct si canalizare,lucrari de reparatie generala interioara a blocului si reconstruirea retelelor intereoare de incalzire)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                          | Anul 2021  | ...       |           |  | Anul (n) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|----------|
|         |                                                                                | Luna       |           |           |  |          |
|         |                                                                                | Septembrie | Octombrie | Noiembrie |  | N        |
| 1.      | Organizare de șantier                                                          | =          |           |           |  |          |
| 2.      | Lucrari de demontare                                                           | ===        |           |           |  |          |
| 3.      | Lucrari de tencuieli la pereti si tavane                                       | ===        | ==        |           |  |          |
| 4.      | Lucrari de montare a sistemului de incalzire                                   |            | ===       |           |  |          |
| 5.      | Lucrari de reconstrucie a retelelor de apeduct si canalizare                   |            | ===       |           |  |          |
| 6.      | Probe la presiune si etanseitate la retelele de apeduct, incalzire, canalizare |            | =         |           |  |          |
| 7.      | Lucrari de Finisaj la pereti si tavane                                         |            | ===       |           |  |          |
| 8.      | Lucrari de reparatii la pardosele                                              |            |           | ===       |  |          |
| 9.      | Lucrari de montare echipamentului sanitar                                      |            |           | ===       |  |          |
| 10.     | Receptia                                                                       |            |           | =         |  |          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: [Cebanica Serghei](#)

Funcția în cadrul firmei: [director](#)

Denumirea firmei [SRL Cebascom](#)