

Заказчик: ICS SUMMA SRL Ф.К. 1002600022108

Подрядчик: SA "Avantaj-AV" Ф.К. 1003600083625

Акт выполненных работ № 23 (Аква Парк)
по объекту: Ставчены ARENA

11.12.2019 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол - во	Цена (леев)	Сумма (леев)
Работы					
1	Укладка тротуарной плитки (узор) Кирпич+Квадрат 20*20 пресс.черный 60 мм	м ²	7290	72,00	524880,00
2	Укладка тротуарной плитки (узор) Роголик пресс.черный и белый 60 мм	м ²	372	72,00	26784,00
3	Вертикальная планировка	м ²	7647	12,00	91764,00
4	Установка бордюров на раствор 1000*200*80 черные	м.п.	47	45,00	2115,00
5	Укладка бетона	м ³	2	450,00	900,00
6	Распиловка тротуарной плитки	м.п.	1204	12,00	14448,00
Всего:					660891,00
Материалы					
1	Плитка тр. Кирпич+Квадрат 20*20 пресс.черный 60 мм	м ²	7290	128,00	933120,00
2	Плитка тротуарная Роголик пресс.черный 60 мм	м ²	185	128,00	23680,00
3	Плитка тротуарная Роголик пресс.белый 60 мм	м ²	189	143,00	27027,00
4	Бордюр прессованный 1000*200*80 черный	м.п.	47	65,00	3055,00
5	Диск	шт.	3	230,00	690,00
6	Цемент	тон	155	1700,00	263500,00
7	Песок	м ³	810	280,00	226800,00
Всего:					1477872,00
Транспорт и механизмы					
1	Бобкат	час	298,5	520,00	155220,00
2	Доставка материалов	рейс	86	800,00	68800,00
Всего:					224020,00
ИТОГО:					2362783,00
в т.ч. НДС					393797,17

Подготовка основания (устройство щебеночного основания с послойным уплотнением) выполняется Заказчиком.

Примечание: 1. Все объемы работ и материалов, указанных в смете являются предварительными.

Окончательная сумма к оплате будет отражена в Акте выполненных работ.

ПОДРЯДЧИК:

S.A. " AVANTAJ - AV "

MD - 2009 мун.Кишинёв, ул. Когэлничану, 47

IBAN MD27EN000000000222469845

ENBMD22 BCA "ENERGBANK"

Ф/К 1003600083625 НДС 0500617

Тел: 022 22 33 95 Факс: 022 22 76 36

AVANTAJ-AV

Ген. директор

/А. Дехтярчук/

ЗАКАЗЧИК:

ICS SUMMA" SRL

Кишинев, ул. Митрополит Варлаам, 77

BCA "Victorybank" AO, фил. № 11, Кишинев

IBAN MD27EN000000000222469845

Тел: 022-200-33-95 Факс: 022-23-53-83

Ф/К 1002600022108 НДС 0204248

"SUMMA"

Менеджер проекта

Ali Sulhi CICERALI