

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție și renovare a Izolatoarelor de detenție provizorie
(faza 2 - instalare sisteme de video monitorizare, alarmă, comunicații)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul - 2019						
		Luna						
		1	2	3	4	5		
1.	Organizare de șantier	06/05/2019 18/05/2019						
2.	Obiect 01 Lucrări de reconstrucție a Izolatorului de Detenție Provizorie a Inspectoratului de poliție Anenii Noi, or.Anenii Noi, str.Chișinăului 7	18/05/2019 31/05/2019					7 zile rezerv	
3.	Obiect 02 Lucrări de reconstrucție a Izolatorului de Detenție Provizorie a Inspectoratului de poliție Sîngerei, or.Sîngerei, str.Independenței nr.100.		03/06/2019 15/06/2019				7 zile rezerv	
4.	Obiect 03 Lucrări de reconstrucție a Izolatorului de Detenție Provizorie a Inspectoratului de poliție Rîșcani, or.Rîșcani, str.Independenței nr.36.		17/06/2019 30/06/2019				7 zile rezerv	
5.	Obiect 04 Lucrări de renovare a Izolatorului de Detenție Provizorie a Inspectoratului de poliție Orhei, or.Orhei, str.Vasile Mahu 144.			01/07/2019 15/07/2019			7 zile rezerv	
6.	Obiect 05 Lucrări de reconstrucție a Izolatorului de Detenție Provizorie a Inspectoratului de poliție Cimișlia, or.Cimișlia, str.Vasile Alexandri 42.			15/07/2019 05/08/2019			7 zile rezerv	
7.	Obiect 06 Lucrări de reconstrucție a Izolatorului de Detenție Provizorie a Inspectoratului de poliție Cahul, or.Cahul, str.31 August 1989 nr.10.				05/08/2019 20/08/2019		7 zile rezerv	

Semnat: _____



Nume: Șevcenco Valentina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Arscom" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str.Zelinschi 34/2-8.

Data: 24 aprilie 2019