

# Republica Moldova

## Fondul de Investiții Sociale

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 03.11.2020

privind lucrarea "Lucrări civile la grădinița de copii din s. Pănășești" executată în cadrul contractului nr. IFB-W-12006-RO4 din 04 septembrie 2020 încheiat între Primăria comunei Pănășești și AI pentru lucrările de amenajare a teritoriului grădiniței de copii din s. Pănășești

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_Primăria \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu 04 decembrie 2020 fiind formată din:

#### **Președintele Comisiei**

Primarul Bujoreanu Valeriu

#### **Membrii Comisiei:**

Președintele AI Istrati Viorica

Consultant FISM Ciobanu Stanislav

Responsabil tehnic Olari Alexandru

Contabilul Primariei Bîrnat Olesea

3. Au mai participat la recepție:

Draguțanu Ion, director SRL "Kedacons" și diriginte de șantier  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigențelor esențiale în construcții, conform legii;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8028202.531, adresa poștală MD-3725, s. Pânășești, rn. Strășeni, str. Fața Satului, 4 destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, 0,6819ha., numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04.12.2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei**

Primarul Bujoreanu Valeriu

**Membrii Comisiei:**

Presedintele AI Istrati Viorica

Consultant FISM Ciobanu Stanislav

Responsabil tehnic Olari Alexandru

Contabilul Primariei Bîrnat Olesea

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " \_\_\_\_\_ " este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"04" decembrie 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



"04" decembrie 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1 din 04.12 2020

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

*[Large handwritten signature]*

**Primarul**

**Preşedintele Agenţiei**

**Inspector Local**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

---

*[Large handwritten signature]*

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local

*[Handwritten signature]*



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

---

*[Large handwritten signature]*

Primarul

Preşedintele Agenţiei

Inspector Local



## Proces verbal de receptie a lucrarilor executate (PVR a LE)

Pentru lucrari civile

la SP Nr

4501

Sub-componentul

1.2

|                   |                 |         |            |
|-------------------|-----------------|---------|------------|
| Contractul Nr     | IFB-W-12006-RO4 | din     | 04/09/2020 |
| PVR a LE Nr       | 1               | din     | 03/12/2020 |
| pe perioada de la | 10/09/2020      | pana la | 03/11/2020 |

Contractorul KEDACONS S.R.L.  
or. Straseni, str-la Morii, 14Rechizite IBAN MD83AG000000022513335532  
Banca: Moldova Agroindbank SA-  
AGRNMD2X772

## Costul contractului

Lei

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Costul initial al contractului                                   | 286388.26 |
| 2. Modificari in costul contractului<br>(conform ordinelor de mod.) | -4484.42  |
| 3. Costul contractului la data CEP<br>(adunati 1+2 )                | 281903.84 |

## Date despre subproiect

|                         |           |                                      |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Agentia de implementare |           |                                      |
| Denumirea SP            | 4501      | Lucrari civile la gradinita de copii |
| Localitatea             | Pănășești | Straseni                             |

## Certificarea lucrarilor executate

(Se completeaza de beneficiar)

Lei

Verificat

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 4. Efectuat pe actele precedente | 0.00      |
| 5. Efectuat pe actul dat         | 281903.83 |
| 6. Executat cumulativ            |           |

Subsemnati, ca reprezentanti autorizati ai Primariei si Agentiei de implementare, prin prezenta confirmam urmatoarele:

- PVR a LE anexat si documentele aferente sunt valabile
- prezinta lucrarile executate sub supravegherea noastra si in stricta conformitate cu prevederile contractului;
- Lucrarile sunt executate calitativ;
- Plata curenta este calculata corect si in conformitate cu procedurile FISM;

Primarul

semnatura

Contabilul Primariei

semnatura

Presedintele AI

semnatura

stampila

Data

## Verificarea din partea responsabilului tehnic

(Se completeaza de responsabilul tehnic)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost sub supravegherea mea directa in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate

Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

Suma confirmata urmeaza a fi ajustata conform prevederilor contractuale si procedurilor FISM.

SUMA CONFIRMATA

Responsabilul tehnic

numele, semnatura

Data " " "

Stampila

## Verificarea din partea FISM

(Se completeaza de consultantul FISM)

Prin prezenta confirm ca toate lucrarile mentionate in acest PVR a LE anexat au fost efectuate in conformitate cu volumul, desenele si specificatiile tehnice precum si parametri calitativi prevazuti de contract. Toate materialele utilizate corespund standardelor de calitate si sunt insotite de certificatul de calitate

Deasemenea constat ca plata curenta este calculata corect si contractorul are dreptul la suma confirmata mai jos.

SUMA CONFIRMATA

Specialist MTLC

numele, semnatura

Data " " "

Coordonat

Sef DENT



# DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP NR

Devizul Nr 1  
PVR a LE Nr 1 din 03/11/2020

Contractul Nr IFB-W-12006-RO4 pe perioada 10/09/2020 03/11/2020

DEVIZUL 1 SP 4501 IFB-W-12006-RO4 PVR a LE Nr 1 din 03/11/2020

| Num.rand | Denumirea lucrarii | Unitatea de masura contractuala | Capit. exec. precedent/ cumulativ | Costul cumulativ | Cant. exec. pe act | Costul pe act | Contrib. pe act/ cumulativ | % executat |
|----------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|
| Pret,    | Cost total         |                                 |                                   |                  |                    |               |                            |            |

## Capitolul Nr 1 LUCRARI DE AMENAJARE

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |          |          |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 1 | LUCRARI DE TERASAMENT EXECUTATE MECANIZAT. Nivelarea suprafetelor cu autogreierul, pământ cat. I. Constructivul va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilajul și lucrările aferente conform desenelor tehnice, bordoului de lucrări și normativelor în vigoare.                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 523.0000 | 0.38   | 198.74   | 523.0000 | 198.74   | 100.00 |
| 2 | LUCRARI DE TERASAMENT EXECUTATE MANUAL. Nivelarea manuala a suprafetelor de 10-20cm. Finisarea manuala a suprafetelor (profilarea), teren mijlociu. Lucrari de compactare, etc. Constructivul va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilajul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare.                                                                                                                                                                                       | m2 | 523.0000 | 6.22   | 3253.06  | 523.0000 | 3253.06  | 100.00 |
| 3 | Executarea suportului din nisip compactat, gr.10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 52.3400  | 123.48 | 6462.94  | 52.3400  | 6462.94  | 100.00 |
| 4 | Executarea stratului suport din piatra sparta compactata gr.1.50mm. Constructivul se va executa în complet cu toate materialele, echipamentul și lucrările aferente conform normativelor în vigoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 78.5100  | 460.15 | 36126.38 | 78.5100  | 36126.38 | 100.00 |
| 5 | Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0.3lit/m2. Constructivul va fi executat în complet cu toate accesoriile, utilajul și lucrările aferente conform desenelor tehnice, bordoului de lucrări și normativelor în vigoare.<br>ATENȚIE: În baza adresării Primăriei nr.366 din 22.10.2020 cu nr. de intrare FISM 20/822 din 22.10.2020 și Hotărârii CE al IP FISM, de comun acord cu compania de construcții SRL "KEDACONS" se accepta modificarea: se exclude amorsarea suprafetelor (S=523.4m2) | m2 | 0.0000   | 2.87   | 0.00     |          |          |        |

| Num.rand | Denumirea lucrarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitatea de masura | Contractuala | Preț, lei | Cost total | Cant. exec. precedent/ cumulativ | Costul cumulativ | Cant. exec. pe act | Costul pe act | Contrib. pe act/ cumulativ | % executat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|
| 6        | Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulate mare, H=5cm cu asternere mecanica. Lucrarile vor fi executate in complet cu toate lucrarile aferente conform desenei tehnice, bordoului de lucrari si normativei in vigoare<br>ATENȚIE: In baza adesei Primariei nr.366 din 22.10.2020 cu nr. de intrare FISM 20/822 din 22.10.2020 si Hotariri CE al IP FISM, de comun acord cu compania de constructii SRL "KEDACONS" se accepta modificarea: se exclude beton asfaltic gr.5cm(S=523.4m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                 | 0.0000       | 135.79    | 0.00       |                                  |                  |                    |               |                            |            |
| 7        | Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulate fina, H=3cm cu asternere manuala. Lucrarile vor fi executate in complet cu toate lucrarile aferente conform desenei tehnice, bordoului de lucrari si normativei in vigoare<br>ATENȚIE: In baza adesei Primariei nr.366 din 22.10.2020 cu nr. de intrare FISM 20/822 din 22.10.2020 si Hotariri CE al IP FISM, de comun acord cu compania de constructii SRL "KEDACONS" se accepta modificarea: se exclude beton asfaltic gr.3cm(S=523.4m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                 | 0.0000       | 76.62     | 0.00       |                                  |                  |                    |               |                            |            |
| 8        | PLATRA DE BORDURA. Procurarea si instalarea pietrelor de bordura (1000x300x150)mm, vibropresata pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. Constructiile se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m l                | 106.4000     | 51.13     | 5440.23    | 106.4000                         | 5440.23          | 106.4000           | 5440.23       |                            | 100.00     |
| 9        | EUROGARD. Procurarea si montarea gardului, din panouri EUROGARD din plasa zincata cu strat de protectie polimeric cu grosimea vergilor 4mm, H=1.8m, fixate pe piloni din teava patrata (60x60x2mm)mm, H=2.3m (125buc), montati la distanta de 2.5m ,elementele de consolidare si fixare, capace pentru piloni, fixarea in fundatii din beton B12.5 (V=9.29m3), lucrari de terasament, etc. Atentie! Constructivul gardului se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente, conform normativelor in vigoare.<br>ATENȚIE: In baza adesei Primariei nr.366 din 22.10.2020 cu nr. de intrare FISM 20/822 din 22.10.2020 si Hotariri CE al IP FISM, de comun acord cu compania de constructii SRL "KEDACONS" se accepta modificarea: se exclude Eurogard (L=259.1m) | m l                | 50.0000      | 232.70    | 11635.00   | 50.0000                          | 11635.00         | 50.0000            | 11635.00      |                            | 100.00     |



| Num.rand | Denumirea lucrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitatea de masura contractuala | Capacitatea | Pret, lei | Cost total | Cant. exec. precedent/ cumulativ | Costul cumulativ | Cant. exec. pe act | Costul pe act | Contrib. pe act/ cumulativ | % executat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|
| 10       | POARTA 3,5x1,8h/. Confectionarea si montarea portii din panouri din sirma de otel d=4,2mm /ajustata si consolidata cu profiluri metalice comier 40x2mm/ pe piloni din metal profil 80x80x3mm,h=2,3m,in complet cu accesorare, elementele de consolidare, fixare, furnitura si lacat, vopsirea pilonilor si elementelor de consolidare cu vopsea respectiva de 2 ori, curatirea, degreasarea, grunduirea suprafetelor preventiv, inclusiv lucrari de terasament, betonarea pilonilor cu beton monolit B12,5 (V=0,14m3). Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.                             | set.                            | 1.0000      | 19365.78  | 19365.78   | 1.0000                           | 19365.78         | 1.0000             | 19365.78      |                            | 100.00     |
| 11       | PORTIT A1,0x1,8h/.Confectionarea si montarea portitei din panouri din sirma de otel d=4,2mm /ajustata si consolidata cu profiluri metalice comier 40x2mm/ pe piloni din metal profil 80x80x3mm,h=2,3m,in complet cu accesorare, elementele de consolidare, fixare, furnitura si lacat, vopsirea pilonilor si elementelor de consolidare cu vopsea respectiva de 2 ori, curatirea, degreasarea, grunduirea suprafetelor preventiv, inclusiv lucrari de terasament, betonarea pilonilor cu beton monolit B12,5 (V=0,14m3). Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Fara modificarea costului | set.                            | 1.0000      | 4900.70   | 4900.70    | 1.0000                           | 4900.70          | 1.0000             | 4900.70       |                            | 100.00     |

| Num.rand                                                                                                                                                                                                                                        | Denumirea lucrarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitatea de masura contractuala | Capacitatea  | Pret, lei | Cost total | Cant. exec. precedent/ cumulativ | Costul cumulativ | Cant. exec. pe act | Costul pe act | Contrib. pe act/ cumulativ | % executat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | elementele de consolidare, fixare, furnitura si lacat, vopsirea pilonilor si elementelor de consolidare cu vopsea respectiva de 2 ori, curatirea, degresarea, grunduirea suprafetelor preventiv, inclusiv lucrari de terasament, betonarea pilonilor cu beton monolit B12,5 (V=0.14m3). Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Fara modificarea costului |                                 |              |           |            |                                  |                  |                    |               |                            |            |
| Subtotal pe capitolul 1:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (nexecutate- | 0.00)     | 87382.83   | 87382.83                         |                  |                    | 87382.83      | 0.00                       | 100.00     |
| Capitolul Nr <b>2</b> LUCRARI NOI: In baza adresarii Primariei nr.366 din 22.10.2020 cu nr. de intrare FISM 20/822 din 22.10.2020 si Hotararii CE al IP FISM, de comun acord cu compania de constructii SRL "KEDACONS" se accepta modificarile: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |              |           |            |                                  |                  |                    |               |                            |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | BORDURA.Se exclude diferenta de pret la cap.1 poz.8 piatra de bordura vibropresata inclusa in devizul 00x300x150mm si necesara de instalat 1000x250x80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m l                             | -106.4000    | 38.30     | -4075.12   | -106.4000                        |                  | -106.4000          | -4075.12      |                            | 100.00     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                               | PAVVAIE. Executarea inveltoarei terenului din placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, gr.40mm, pe pat din amestec de nisip si ciment, gr.50mm (1:5), inclusiv umplerea rosturilor. Executarea inclinatiei pentru evacuarea apelor atmosferice,etc. ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile,echipamentul si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.                                        | m2                              | 650.0000     | 197.69    | 128498.50  | 650.0000                         | 128498.50        |                    | 128498.50     |                            | 100.00     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               | FUNDATIE SUB GARD. Betonarea fundatiei cu beton monolit B15 (V=24.6m3), inclusiv lucrarile de gofraj si armare (150.6kg). ATENTIE! Constructivele se vor executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente, conform normativelor in vigoare.                                                                                                                                                                                         | m l                             | 50.0000      | 889.40    | 44470.00   | 50.0000                          | 44470.00         |                    | 44470.00      |                            | 100.00     |
| Subtotal pe capitolul 2:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | (nexecutate- | 0.00)     | 168893.38  | 168893.38                        |                  |                    | 168893.38     | 0.00                       | 100.00     |



(nexecutate- 0.00 )

256276.21

256276.21

256276.21

0.00

Cheltuieli si retineri pe actul Nr 1 din 03/11/2020  
IFB-W-12006-RO4 pe perioada 10/09/2020 03/11/2020

Act Inregistrat

garantia expira la //

Semnaturile actului  
Specialist MTLC



| Cheltuieli si retineri     | Executat pe actele precedente, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Costul direct total</b> | 0.00                               | 256276.21                        | 256276.21                            |
| Cheltuieli suplimentare:   |                                    |                                  |                                      |
| - transport                | 4.00%                              | 10251.05                         | 10251.05                             |
| - regie                    | 5.00%                              | 12813.81                         | 12813.81                             |
| - rentabilitate            | 1.00%                              | 2562.76                          | 2562.76                              |
| - neprevazute              | 0.00%                              | 0.00                             | 0.00                                 |
| Total:                     | 281903.83                          | 281903.83                        | 281903.83                            |
| - TVA                      | 0.00%                              | 0.00                             | 0.00                                 |
| Total cheltuieli           | 0.00                               | 281903.83                        | 281903.83                            |
|                            | 97                                 |                                  |                                      |

Date despre implementarea contractului

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Cost total direct pe deviz:                        | 256276.21   |
| Procentul de executare/de timp                     | 100.00 / 98 |
| Coeficientul respectarii termenului de indeplinire | 1.01        |

Date despre anexe si suplimente

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - 1     | La buget - 1        |
| Nr 1 din 10/11/2020 | Nr 1 din 28/10/2020 |

Tiparit la 19/12/2020 11:12:27

| Retineri                     |                      |              |                        |
|------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
|                              | Pe actele precedente | Pe actul dat | Cumulativ pe actul dat |
| - garantie de buna executie  |                      | 0.00         | 0.00                   |
| - Avans                      | 0.00%                |              | 0.00                   |
| - garantie                   | 10.00%               | 28190.38     | 28190.38               |
| inclusiv -contributie- total |                      |              |                        |
| inclusiv - materiale         |                      |              |                        |
| - lucrari                    |                      |              |                        |
| - echipament                 |                      |              |                        |
| - penalitati                 |                      |              |                        |
| - alte retineri              |                      |              |                        |
| Retineri total               |                      | 28190.38     | 28190.38               |
| - corectie aproximare        |                      |              |                        |
| Spre plata                   | 0.00                 | 253713.45    | 253713.45              |



| Cheltuieli si retineri     | Executat pe actele prece-dente, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei | Executat numai pe actul dat, lei | Executat cumulativ pe actul dat, lei |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Costul direct total</b> | 0.00                                | 256276,21                        | 256276,21                            | 256276,21                        | 256276,21                            | 256276,21                        | 256276,21                            |
| Cheltuieli suplimentare:   |                                     |                                  |                                      |                                  |                                      |                                  |                                      |
| - transport                | 4.00%                               | 10251,05                         | 10251,05                             | 10251,05                         | 10251,05                             | 10251,05                         | 10251,05                             |
| - regie                    | 5.00%                               | 12813,81                         | 12813,81                             | 12813,81                         | 12813,81                             | 12813,81                         | 12813,81                             |
| - rentabilitate            | 1.00%                               | 2562,76                          | 2562,76                              | 2562,76                          | 2562,76                              | 2562,76                          | 2562,76                              |
| - neprevazute              | 0.00%                               | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                                 |                                  |                                      |
| Total:                     | 281903.83                           | 281903,83                        | 281903,83                            | 281903,83                        | 281903,83                            | 281903,83                        | 281903,83                            |
| - TVA                      | 0.00%                               | 0.00                             | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                                 |                                  |                                      |
| Total cheltuieli           | 0.00                                | 281903,83                        | 281903,83                            | 281903,83                        | 281903,83                            | 281903,83                        | 281903,83                            |
| Verificat de:              | 135                                 | Contractorul                     |                                      | Responsabil tehnic               |                                      | Specialist MTLC                  |                                      |

## Date despre implementarea contractului

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Cost total direct pe deviz:                        | 256276.21  |
| Procentul de executare/de timp                     | 0.00 / 145 |
| Coeficientul respectarii termenului de indeplinire | 0.00       |

## Date despre anexe si suplimente

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| La contract - 1     | La buget - 1        |
| Nr 1 din 10/11/2020 | Nr 1 din 28/10/2020 |

## Semnaturile actului

02/12/2020

12:48:28

Primarul

Contabilul primariei

Presedintele AI

(LS)

Contractorul

SRL

(LS)

Responsabil tehnic

(LS)

