

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Forarea sondei arteziene în s.Cărpineni r.Hîncești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		9	10	11	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Foraj hidrolic d-151mm H-110m	4 zile				
3.	Carotaj electric – 1 operatie	1 zi				
4	Foraj hidrolic si largire d-320mm H-110m	2 zile				
5	Tubarea coloanei D140 inclusiv interval filtrant, spalarea, introducerea materialului filtrant, cimentarea	3 zi le				
6	Decolmatarea filtrelor si spalarea sondei	1 zi				
7	Montarea pompei de proba si testarea sondei	3 zile				
8	Demontarea pompei de proba, utilajului	1 zi				
9	Sapaturi mecanice, montarea caminului de vizita	1 zi				
10	Montarea utilajului final pe tevi din otel d57 , pornirea de proba finala	1 zi				

11	Amenajarea teritoriului si predarea obiectului	1 zi				
----	---	------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Munteanu LILIAN

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.