

**Graficul calendar**

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor				
		1	2	3	4
1	Excavarea solului de categoria II cu excavator cu cupă inversă la mal, $V_{cup}=0,65 \text{ m}^3$	█	█	█	█
2	Idem, în transport		█	█	█
3	Transportarea solului cu autobasculante			█	█
4	Săparea manuală a patului tranșeului	█	█	█	█
5	Pregătirea patului de nisip		█	█	█
6	Pozarea și montarea conductei PE 100 SDR 17 DN 40-180 mm	█	█	█	█
7	Astuparea manuală		█	█	█
8	Compactarea manuală cu maiul de mână		█	█	█
9	Montarea cămine d= 1000, d=2000 mm, d=1500 mm, camere de vizitare		█	█	█
10	Astuparea mecanizată		█	█	█
11	Compactarea manuală cu maiul mecanic		█	█	█
12	Compactarea mecanizata cu utilaj de compactare		█	█	
13	Încercări finale a conductei PE 100 SDR 17 DN 90-180 mm		█	█	█

Executor

Hidro Servicii SRL





