

**ФОРМУЛЯР F3.3**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

**Reparația acoperișului clădirii OMF Iserlia,r-nul Basarabeasca,**

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019		Год 2019		Год
		октябрь		ноябрь		
		1-2 нед	3-4 нед	1-2-нед	3-4 нед	
	Организация строительного участка					
1.	Объект 01 <u>Разборка кровли</u>	4 дня				
2.	Объект 02 <u>Кладка и Бетонные работы</u>	5 дней				
3.	Объект 03 <u>Обрешотка и установка нового каркаса кровли</u> <u>Устоиство параизоляции</u>	5 дней	5 дней			
4.	Объект 04 <u>Установка металочерепицы</u>		7 дней			
5.	Объект 05 <u>Окраска</u>		1 день			
6.	Объект 06 <u>Установка водосточной системы</u>		2 дня			

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL”Spedqual COM”