

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Reparația căsuțelor la tabăra de odihnă "Romantina",s Moscovei(patru căsuțe)
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		60 de zile	
1.	Organizare de șantier		
2.	Demontarea elementelor de acoperis -invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton,pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tableirecuperabile	1-2 zile	
3.	Desfacerea planseelor din lemn si aelementelor de acoperis - streasinileinfundatesau aparente	1-2 zile	
4.	Desfacerea planseelor din lemn si aelementelor de acoperis– asterealainvelitorilor cu sau fararecuperareamaterialelor	1-2 zile	
5.	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilorintrc 2 reazente	1-2 zile	
6.	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	3-4 zile	
7.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla" placi ondulate sau ampretate	3-4 zile	

8.	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o pafte, la constructiibisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. pricladnaia planca 50x25, V-0.34mc	3-4 zile	
9.	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorileacoperisuTilor (tip Lindab)	3-4 zile	
10.	Jgheaburi semirotonde, cu D:12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecelepe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20m	3-4 zile	
11.	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm gTosime executate pe santier, innadite prin petrecerepe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele. montate pe lungimi mai mari de 20 m	3-4 zile	
12.	Streasina simpla cu caprioriaparenti gata geluitipefetele vizibile,cuprofile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0.4 m	5-6 zile	

13.	Frontoane din scinduri geluite simple	5-6 zile	
14.	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasina alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	2-3 zile	
15.	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	2 zile	
16.	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	2 zile	
17.	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armtaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7mp inclusiv	4-5 zile	
18.	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canatmi la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	4 zile	
19.	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	4 zile	

20.	Inlocuirea baghetei la timplarie. din mase plastice	4 zile	
21.	Plasa împotriva mashaite (mashaitei setca)	2 zile	
22.	Decalcare a cîrurilor de răsîtloasc - scheletul casei.	2 zile	
23.	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	3 zile	
24.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	6 zile	
25.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T	6 zile	
26.	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ²	5 zile	

27.	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	3 zile	
28.	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	4 zile	
29.	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	4 zile	
30.	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strattermoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	4 zile	
31.	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executate pe santier	2 zile	
32.	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la stilpi si elemente decorative la pridvoare si verande	3 zile	
33.	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe temelie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	4 zile	

34.	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor. canalelor si apexelor, inclusiv sprijinirile	4 zile	
35.	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pana la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pesantier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)Pireul	5 zile	
36.	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane cu înălțime de 4 m: suprafetele înclinate fără izolatie	4 zile	
37.	Tavane suspendate executate pesantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	5 zile	
38.	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	2 zile	
39.	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la pereti si peretidespartitori, preparare manuala a mortarului.	5 zile	
40.	Diverselucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pesuprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	4 zile	
41.	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazade ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	4 zile	

42.	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	4 zile	
43.	Desfacerea pardoselilor din dusumele dincindura, dulapi, etc.	2 zile	
44.	Strat de fundatie din pietris	2 zile	
45.	Start suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	4 zile	
46.	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3kg/mp	4 zile	
47.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm grosime de strat suport din mortar ciment M100-T	4 zile	
48.	Pardoseli din placi laminat montalepe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	4 zile	

49.	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundulcanalelor, avindsectiuneaconductoril orpina la 16 mmp.	2 zile	
50.	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectieetans tip IPEPVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	2 zile	
51.	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	2 zile	
52.	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	2 zile	
53.	Montareaintrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N(UZO B-16)	2 zile	
54.	Montarea cablurilor izolatie din Pvc, cu electrice din cupru, cu rezistenta marita la plopagaleaflabarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp	2 zile	

55.	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izoatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	2 zile		
56.	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	2 zile		
57.	Montarea intreruptoarelor unipolare -intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	2 zile		
58.	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau incanale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21mm	2 zile		
59.	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	2 zile		
60.	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	2 zile		

61.	Montarea tijei de captare pentru cosuri tip cc-1000-1500	2 zile		
-----	--	--------	--	--

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy