

FORMULARUL F.3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lot 1. „Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Cantemir”

Nr. d/o	Nr. Devizelor-ofertă	Denumirea devizelor - ofertă	Suma, mii lei , inclusiv TVA	Zile calendaristice						
				1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
1	capitol. 1.1; 1.2.1-1.2.5; 1.3;1.4	Lucrări de reparație a acoperiș, finisari interioare, copertina intrarea principala	807,742	75,000	125,000	135,000	140,000	140,000	120,000	72,742
2	capitol. 1.2.6	Echipament sanitar	10,989					6,000	4,989	
3	capitol 2.	Electricitatea	68,255		10,000	20,000	10,000		16,000	12,255
4	capitol 3.	Semnalizare antiincendiu	39,317			10,000	20,000			9,317
		Total, inclusiv TVA	926,302	75,000	135,000	165,000	170,000	146,000	140,989	94,314

* Prezentul grafic este propunerea antreprenorului fără a ține cont de doleanțele Beneficiarului și alți factori ce pot unfluența executarea lucrărilor actualei licitații. La etapa contractării obiectului graficul va fi corectat și acomodat ținând cont de doleanțele Beneficiarului , alocațiile financiare pe perioada construcției și alți factori ce țin de reconstrucția obiectivului .

Data completării:20.07.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Ing. Iurie Popovici

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: PROCONIMPEX S.R.L