

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026					
		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		07	08	09	10	11		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	achiziționarea Lucrări de reparație capitală a scării CMF din s. Dobrogea, or. Sîngera	Pina la 30 zile 1 săptămână demontări și evacuare 2 săptămână grunduire și tencuieli 3 săptămână reparația scării 4 săptămână reparația rampei, a părții inferioare si alte lucrări						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV