

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Капитальный ремонт здания для Детской школы искусства в районе Тараклия.

(наименование работ)

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год 2022		...		
		Месяц (отсчет от даты подписания Договора)				
		1	2	3	4	n
1.	Организация ремонтного участка	2 день				
2.	Разборка элементов кровли и обрешетки	14 дня				
3.	Установка элементов каркала, обрешетки и полимерный слой	13 дня	7 дней			
4.	Монтаж профилированного листа		14 день			
5.	Свес крыши из профлиста		9 день			
6.	Монтаж системы водостоков			4 день		
7.	Внутренние демонтажные работы(очистка стен, демонтаж полов)	16 день				
8.	Подстилающий слой под полы	6 дня				
9.	Штукатурка стен	8 день	18 дней			
10.	Установка дверей и окон	2 день	2 дня			
11.	Нанесение «Eurofin»		8 день	9 дней		
12.	Монтаж Армстронга		7 дней	7 дней		
13.	Монтаж «нулевого » цикла электрооборудования	5 дней				

14	Монтаж ламината с прокладкой			8 дней		
15	Монтаж пола из струганых досок и покраска			5 день		
16	Монтаж настенной керамической плитки.			7 дней		
17	Монтаж напольной плитки				12 дне	
18	Монтаж силового и осветительного оборудования электрооборудования			11 день	6 дней	
19	Монтаж отопления и воды			5 дней	6 дней	
20	Покраска стен водоэмульсионной краской			11 дней	7 дней	
21	Ознакомление персонала заказчика с инженерными сетями объекта. Передача исполнительной документации по объекту				1 день	

Работы согласно графика планируем завершить в течение 4 (четыре) календарных месяца.

Подписано: _____

Фамилия: М. Константинова

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы: SRL «Constan-Max»

