

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**\_\_ Lucrari de montaj a Constructiei metalice (Container) cu demensiunie 6100\*3500\*3000 (L\*L\*H) instalarea a echipamentului de tratare a apei la sursa debit 10m.c/ora \_(sonda 2643)\_**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		zile				
		1-2	2-3	2-3	4	n
1.	Organizare de șantier: Lucrari de excavare a fondatiei Constructiei metalice, excavarea traseului de canalizare si hazna	X				
2.	Obiect 01 (hazna) a. Montaj a tuburilor si capacelor pentru hazna b. Montaj a traseului de canalizare c. Pregatirea patului din pietris pentru fondatie compactare		X			
3.	Obiect 02 (fondatia carcasei) a. Pregatirea traseului de intrare a apei din sonda 2643, b. Pregatirea traseului de esire a apei tratate (filtrate) c. pregatirea gigolelor de evacuare a apei in canalizare			X		
4.	Obiect 03 a. Constructia structurii metalice b. Turnarea betonului la podea			X		
5.	Obiect 04 Montaj a acoperisului PU 80 Montaj a pieretilor PU 45 Montaj a jeamului din PVC 945*1200 Montaj a uselor (2200*2100) cu lacat			X		
6.	Obiect 5 Montaj a traseului statiei de tratare si filtrare a apei				X	
7.	Obiect 5 Pregatirea statiei pentru lucru (dezinfectarea rezervuarelor si a traseului) pornirea si testarea a statiei				X	
8.	Obiect 6 Amenajarea teritoriului in juru statie Primirea-predarea a lucrarilor efectuate		X			

**Nume: FPC ALDEMIR si Co SRL**

**Funcția: administrator**

**Data: 23.02.2024**

**Adresa: mun. Chisinau MD2060 c/p 2262**

**aldemirml@mail ru**