

Regionalizarea serviciului de canalizare în satul Opaci și comuna Baccealia, prin conectarea la rețeaua și stația de pompare a apelor uzate din satul Zaim

27 mai 2026

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Manager proiect

Project dates

27 iul. 2026 - 14 nov. 2027

Implinire

0%

Sarcini

35

Resurse

0

Sarcini

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
Regionalizarea serviciului de canalizare în satul Opaci și comuna Baccealia, prin conectarea la rețeaua și stația de pompare a apelor uzate din satul Zaim	27.07.2026	13.11.2027
Atribuirea si semnarea contractului	27.07.2026	03.08.2026
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si transmiterea santierului	04.08.2026	08.08.2026
Mobilizarea si organizarea santierului	08.08.2026	12.08.2026
Rețele exterioare de canalizare gravitacionala com. Baccealia	13.08.2026	23.12.2026
Montarea Rețele exterioare de canalizare centrale	13.08.2026	31.10.2026
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	22.09.2026	05.12.2026
SPAU: Platforma A1	19.10.2026	23.12.2026
Rețele de canalizare sub presiune	19.10.2026	23.11.2026
Lucrari tehnologice	20.10.2026	26.11.2026
Lucrari de constructie	21.10.2026	28.11.2026
REEE & REI	23.10.2026	03.11.2026
Amenajarea teritoriului	03.11.2026	03.12.2026
Testarea si punerea in functiune a SPAU si a rețelelor adiacente	02.12.2026	23.12.2026
Rețele exterioare de canalizare com. Opaci	01.09.2026	26.12.2026
Montarea rețele exterioare de canalizare	01.09.2026	10.11.2026
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	02.11.2026	19.12.2026
SPAU 1	21.10.2026	26.12.2026
Rețele de canalizare sub presiune	21.10.2026	05.12.2026
Lucrari tehnologice	28.10.2026	14.12.2026
Lucrari de constructie	30.10.2026	18.12.2026
REEE & REI	10.11.2026	08.12.2026
Amenajarea teritoriului	14.11.2026	14.12.2026
Testarea si punerea in functiune a SPAU si a rețelelor adiacente	23.11.2026	26.12.2026
Rețele exterioare de canalizare com. Zaim	20.01.2027	22.10.2027
Montarea rețele exterioare de canalizare	20.01.2027	04.10.2027
Testarea si punerea in functiune a tronsonului de canalizare	04.10.2027	22.10.2027

Sarcini

3

Nume	Data de inceput	Data de sfarsit
SPAU 2 Platforma B1	01.06.2027	09.10.2027
Retele de canalizare sub presiune	01.06.2027	15.09.2027
Lucrari tehnologice	09.06.2027	25.09.2027
Lucrari de constructie	19.06.2027	02.10.2027
REEE & REI	21.06.2027	05.10.2027
Amenajarea teritoriului	02.07.2027	09.10.2027
Testarea si punerea in functiune a SPAU si a retelelor adiacente	21.08.2027	08.10.2027
Finalizarea si testarea complexa a obiectului. Receptia lucrarilor	22.10.2027	13.11.2027

Grafic Gantt

