

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la et.II și III la Gimnaziul nr.7
din str.Ioan Vasilenco, 34
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		Aprilie			
	<u>Lucrări de reparație a</u> <u>blocurilor sanitare la</u> <u>et.II și III la Gimnaziul</u> <u>nr.7 din str.Ioan</u> <u>Vasilenco, 34</u>				
1.	Organizare de șantier	1-2 zile după încheierea contractului și înregistrare			
	Demontari	7 zile			
	Pereti si tavan		5 zile		
	Pardoseli, Timplarie		6 zile		
	Rețele de încălzire, Rețele de apeduct și canalizare, tehnica sanitară			10 zile	
	Lucrari de montare si reglare-demarare			2 zile	

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Rom-Vic”

