

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## Reparația acoperișului clădirii secției terapiei a IMS Basarabeasca

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019		Год 2019		Год
		Сентябрь-октябрь		октябрь		
		1-2 нед	3-4 нед	1,2-нед	3-4 нед	
	Организация строительного участка					
1.	Объект 01 Категория работ: <u>Разборка кровли</u>		7 дней			
2.	Объект 02 Категория работ: <u>Кладка и Бетонные работы</u>			7 дней		
3.	Объект 03 Категория работ: <u>Обрешотка и установка нового каркаса кровли</u>			5 дней		
4.	Объект 04 <u>Установка металочерепицы</u>			4 дня		
5.	Объект 05 Категория работ: <u>Окраска</u>				2 дня	
6.	Объект 06 <u>Установка водосточной системы</u>				2 дня	
7.	Объект 07 Устройство металлических ограждений				5 дня	

Фамилия:     Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL"Spedqual COM"