

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**„Reparația capitală a acoperișului clădirii secției terapie a Spitalului raional Basarabeasca”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Zile			
		TOTAL: 60 zile			
1.	DEMONTARI	7			
2.	ACOPERIS 1. Constructia centurii anticeismice 2. Montarea structurii de rezistență acoperis 3. Montarea învelitorii 4. Executarea stresinii 5. Termoizolarea acoperisului 6. Montarea sistemului de scurgere	5	20	17	5 3 3

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP