

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Achiziționarea lucrărilor de reparații capitale ale blocurilor sanitare (WC femei și WC bărbați) cu cabină pentru persoane cu dizabilități în clădirea administrativă situată pe bd. Ștefan cel Mare 180, municipiul Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 35 zile.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5
1	Organizarea șantierului, trasări, protecții	■				
2	Demontări instalații sanitare, electrice, uși	■				
3	Demolare pereți, placaje, pardoseli, tavane	■	■			
4	Evacuarea și transportarea deșeurilor	■	■			
5	Compartimentări gips-carton		■			
6	Rețele sanitare (apă, canalizare)		■	■		
7	Rețele termice și montare conducte încălzire		■	■		
8	Rețele electrice și doze aparataj		■	■		
9	Tavane suspendate gips-carton		■	■		
10	Tencuieli, gleturi și amorsări			■		
11	Montare uși Filomuro			■	■	
12	Placări pereți cu ceramică și panouri PVC			■	■	
13	Șapă autonivelantă și pregătire pardoseli			■		
14	Montare gresie pardoseală				■	
15	Vopsitorii tavane				■	
16	Montare obiecte sanitare și accesorii				■	■
17	Montare radiatoare și armături				■	
18	Montare prize, întrerupătoare, corpuri iluminat				■	■
19	Reglaje, probe funcționale instalații					■
20	Curățenie generală și recepția lucrărilor					■