

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a suprafețelor pietonale și reparația scării din bd. Mircea cel Bătrân 4 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 – Luna Iulie
		Data
1.	☐ Organizare de șantier, delimitare zone de lucru ☐ Transport utilaje, instalare barieră protecție pietonală ☐ Instruirea echipei privind securitatea muncii	01.07.2025
2.	☐ Desfacerea bordurilor vechi (65 m – Etapa 1) ☐ Demontare betoane din trotuare (9 m ³) ☐ Încărcare și transport material demolat (8 t)	02.07.2025
3.	☐ Săpături mecanice și manuale (pentru borduri și trotuar) ☐ Nivelare grosieră a terenului ☐ Transport și descărcare pământ (8 t)	03.07.2025
4.	☐ Compactare strat suport cu mai mecanic ☐ Nivelare fină a terenului (manuală) ☐ Așternere strat fundație piatră spartă sub bordură	04.07.2025
5.	☐ Montare borduri mici prefabricate (65 m) ☐ Verificare aliniament și înălțime borduri ☐ Fixare pe beton C16/20	05.07.2025
6.	☐ Așternere strat de balast (18 m ³) – strat de repartizare ☐ Așternere strat piatră spartă (180 m ²) – fundație trotuare ☐ Compactare mecanizată	07.07.2025
7.	☐ Montaj piatră de pavaj vibropresată (180 m ²) ☐ Rostuire cu amestec uscat ciment-nisip ☐ Verificare planeitate	08.07.2025
8.	☐ Desfacere borduri vechi (67 m – Etapa 2) ☐ Demontare trotuare vechi și betoane (9 m ³) ☐ Încărcare și evacuare moloz	09.07.2025
9.	☐ Săpături mecanice + manuale (platforma Etapa 2) ☐ Nivelare și descărcare pământ (10,8 t) ☐ Compactare strat suport	10.07.2025

10.	☐ Așternere strat fundație borduri (2,53 m ³) ☐ Montare borduri reutilizate ☐ Betonare fundare borduri	11.07.2025
11.	☐ Balast + piatră spartă Etapa 2 (18 m ³) ☐ Așternere strat de pavaj (180 m ²) ☐ Rostuire și curățenie pavaj	12.07.2025
12.	Lucrări de consolidare: • Sapături și răspândire pământ vegetal (15 m³) • Semănare gazon + prima udare (100 m²)	14.07.2025
13.	• Demolare scară veche (5,88 m³ beton) • Transport material demolat • Cofraj, armare (188 + 227,9 kg oțel), betonare trepte (5,8 m³) • Forare și montare balustradă metalică (64 buc, 670 kg total)	15.07.2025

***Notă:** Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stipulat în anunțul de participare.

Data: 26.06.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”