

Obiectul: Reparatia unei portiuni de strada
Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda
Adresa : s.Palanca r-l Stefan Voda

COD C-2-001

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrurilor ce devin ascunse
Nr. 1 data 01.07.2022

1.Obiectul Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

Lotul _____

Punctul de lucru: Portiune de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

2. Investitorul (beneficiar): Primaria s. Palanca r/l Stefan Voda

Responsabilul tehnic atestat: Afanasiev Valerii seria 2019-RT nr.0421 2
Valabil pina la 2024

3.Executantul (antreprenor): SC "Autocaravana" S.R.L.

Dirigintele de șantier atestat: Lica Tudor seria 2020- DȘ nr. 1103
Valabil pina la 2025

4.Proiectantul _____

5.Faza de lucrari supusa verificarii
Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) s. Palanca r/l Stefan Voda

7. Verificarile s-au facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____
planșele nr. _____
dispozițiile de șantier nr. _____ din " " _____ 20
Caietului de sarcini

8. La executarea lucrurilor au fost utilizate urmatoarele materiale
Nu sînt _____
certificat de atestare

Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare
Nu sînt _____
avizate sau neavizate de Proiectant

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data: Începere 01.07.2022 Finalizare 01.07.2022

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrurilor ascunse) Lucrările executate:
Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II corespund cerințelor documentelor normative în vigoare și caietului de sarcini

Se permite: Amenajarea stratului de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip

Executant (antreprenor)
Diriginte de șantier atestat

Lica Tudor
(numele, semnatura și stampila)

Investitor (beneficiar)
Responsabil tehnic atestat

Afanasiev Valerii
(numele, semnatura și stampila)



Obiectul: Reparatia unei portiuni de strada
Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda
Adresa: s.Palanca r-l Stefan Voda

COD C-2-001

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse
Nr. 2 data 05.07.2022

1. Obiectul Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

Lotul _____

Punctul de lucru: Portiune de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

2. Investitorul (beneficiar): Primaria s. Palanca r/l Stefan Voda

Responsabilul tehnic atestat: Afanasiev Valerii seria 2019-RT nr.0421 2

Valabil pina la 2024

3. Executantul (antreprenor): SC "Autocaravana" S.R.L.

Dirigintele de șantier atestat: Lica Tudor seria 2020- DȘ nr. 1103

Valabil pina la 2025

4. Proiectantul _____

5. Faza de lucrări supusa verificării

Amenajarea stratului de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip $V=304m^3$

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) s. Palanca r/l Stefan Voda

7. Verificarile s-au facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____

planșele nr. _____

dispozițiile de șantier nr. _____ din " _____ " _____ 20 _____

Caietului de sarcini

8. La executarea lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale

Nu sînt _____

certificat de atestare

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare

_____ nu sînt _____

avizate sau neavizate de Proiectant

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data: Începere 04.07.2022 Finalizare 05.07.2022

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrărilor ascunse) Lucrările executate:

Amenajarea stratului de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip $V=304m^3$ corespund cerințelor documentelor normative în vigoare și caietului de sarcini

Se permite: Compactarea stratului de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip

Executant (antreprenor)

Diriginte de șantier atestat

Lica Tudor

(numele, semnatura și stampila)

Investitor (beneficiar)

Responsabil tehnic atestat

Afanasiev Valerii

(numele, semnatura și stampila)



Obiectul: Reparatia unei portiuni de strada
Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda
Adresa : s.Palanca r-l Stefan Voda

COD C-2-001

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrurilor ce devin ascunse
Nr. 3 data 05.07.2022

1.Obiectul Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda
Lotul _____
Punctul de lucru: Portiune de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

2. Investitorul (beneficiar): Primaria s. Palanca r/l Stefan Voda

Responsabilul tehnic atestat: Afanasiev Valerii seria 2019-RT nr.0421 2
Valabil pina la 2024

3.Executantul (antreprenor): SC"Autocaravana"S.R.L.

Dirigintele de șantier atestat: Lica Tudor seria 2020- DȘ nr. 1103
Valabil pina la 2025

4.Proiectantul _____

5.Faza de lucrari supusa verificarii
Compactarea stratului de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) s. Palanca r/l Stefan Voda

7. Verificarile s-au facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____
planșele nr. _____
dispozițiile de șantier nr. _____ din " " _____ 20
Caietului de sarcini

8. La executarea lucrurilor au fost utilizate urmatoarele materiale
Nu sînt _____
certificat de atestare

Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare
Nu sînt _____
avizate sau neavizate de Proiectant

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data: Începere 05.07.2022 Finalizare 05.07.2022

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrurilor ascunse Lucrările executate:
Compactarea stratului de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip corespund cerințelor documentelor normative în vigoare și caietului de sarcini
Se permite: Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm

Executant (antreprenor)
Diriginte de șantier atestat
Lica Tudor
(numele, semnatura și ștampila)



Investitor (beneficiar)
Responsabil tehnic atestat
Afanasiev Valerii
(numele, semnatura și ștampila)



Obiectul: Reparatia unei portiuni de strada
Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda
Adresa: s.Palanca r-l Stefan Voda

COD C-2-001

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrurilor ce devin ascunse
Nr. 4 data 07.07.2022

1.Obiectul Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

Lotul _____

Punctul de lucru: Portiune de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

2. Investitorul (beneficiar): Primaria s. Palanca r/l Stefan Voda

Responsabilul tehnic atestat: Afanasiev Valerii seria 2019-RT nr.0421 2

Valabil pina la 2024

3. Executantul (antreprenor): SC "Autocaravana" S.R.L.

Dirigintele de șantier atestat: Lica Tudor seria 2020- DȘ nr. 1103

Valabil pina la 2025

4.Proiectantul _____

5.Faza de lucrari supusa verificarii

Amenajarea mecanizata a stratului de piatra sparta fr 40-70 H=8cm

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) s. Palanca r/l Stefan Voda

7. Verificarile s-au facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____

planșele nr. _____

dispozițiile de șantier nr. _____ din " _____ " _____ 20 _____

Caietului de sarcini

8. La executarea lucrurilor au fost utilizate urmatoarele materiale

Piatra sparta fr 40-70 certificat de conformitate Nr CV-034-2021

certificat de atestare

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare

Nu sînt _____

avizate sau neavizate de Proiectant

verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data: Începere 06.07.2022 Finalizare 07.07.2022

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrurilor ascunse Lucrările executate:

Amenajarea mecanizata a stratului de piatra sparta fr 40-70 H=8cm corespund cerințelor documentelor normative în vigoare și caietului de sarcini

Se permite: Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta fr 20-40

Executant (antreprenor)
Diriginte de șantier atestat

Lica Tudor

(numele, semnatura și ștampila)

Investitor (beneficiar)
Responsabil tehnic atestat

Afanasiev Valerii

(numele, semnatura și ștampila)

Obiectul: Reparatia unei portiuni de strada
Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda
Adresa: s.Palanca r-l Stefan Voda

COD C-2-001

PROCES -VERBAL
de verificare a calității lucrurilor ce devin ascunse
Nr. 5 data 11.07.2022

1.Obiectul Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

Lotul _____

Punctul de lucru: Portiune de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

2. Investitorul (beneficiar): Primaria s. Palanca r/l Stefan Voda

Responsabilul tehnic atestat: Afanasiev Valerii seria 2019-RT nr.04212
Valabil pina la 2024

3 Executantul (antreprenor): SC "Autocaravana" S.R.L.

Dirigintele de șantier atestat: Lica Tudor seria 2020- DS nr. 1103
Valabil pina la 2025

4.Proiectantul _____

5.Faza de lucrari supusa verificarii
Amenajarea mecanizata a stratului de piatra sparta fr 40-70 H=7cm

6. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) s. Palanca r/l Stefan Voda

7. Verificarile s-au facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____
planșele nr. _____

dispozițiile de șantier nr. _____ din " " _____ 20
Caietului de sarcini

8. La executarea lucrurilor au fost utilizate urmatoarele materiale
Piatra sparta fr20-40 certificat de conformitate Nr CV-034-
2021
certificat de atestare

9. Abateri (devieri) de la proiect sau documentele normative în vigoare
Nu sînt _____
avizate sau neavizate de Proiectant
verificator de proiecte și responsabil tehnic

10. Data: Începere 07.07.2022 Finalizare 11.07.2022

11. Concluzii (inclusiv permisiunea de acoperire a lucrurilor ascunse) Lucrările executate:
Amenajarea mecanizata a stratului de piatra sparta fr 20-40 H=7cm corespund cerințelor
documentelor normative în vigoare și caietului de sarcini
Se permite: Amenajarea stratului de savura

Executant (antreprenor)
Diriginte de șantier atestat
Lica Tudor
(numele, semnatura și stampila)

Investitor (beneficiar)
Responsabil tehnic atestat
Afanasiev Valerii
(numele, semnatura și stampila)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE CALITATIVĂ**

**COD
C-2-025**

Nr. 6

1. Obiectul Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s. Palanca r/l Stefan Voda

2. Lötul _____

Punctul de lucru: Portiune de strada Pacii din s. Palanca r/l Stefan Voda

4. Investitorul (beneficiar): Primaria s. Palanca r/l Stefan Voda

5. Responsabilul tehnic atestat Afanasiev Valerii seria 2019-RT nr. 04212
Valabil pina la 2024

6. Executantul (antreprenor) SC "Autocaravana" S.R.L.

7. Dirigintele de șantier atestat: Lica Tudor seria 2020- DS nr. 1103

Valabil pina la 2025

8. Proiectantul _____

9. Faza de lucrări supusa verificarii

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm

10. Elemente de identificare (sector, porțiune, cota, ax, etc.) s. Palanca r/l Stefan Voda

11. Verificarile au fost efectuate în baza urmatoarelor documente: certificat de conformitate CV-034-2021

12. Din verificarile pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele _____

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm , sînt executate în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare și caietului de sarcini.

13. Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii) _____

Lucrările executate satisfac condițiile de calitate în conformitate cu legislația în vigoare.

Diriginte de șantier

Lica Tudor
(numele, semnatura și stampila)



Responsabil tehnic

Afanasiev Valerii
(numele, semnatura și stampila)



PROCES-VERBAL

de verificare vizuală a compactării
straturilor superioare din nisip la obiectul:

Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca r/l Stefan Voda

Noi, subsemnații, responsabilul tehnic: Afanasiev Valerii și diriginte de șantier Lica Tudor am constatat, că la trecerea compactorului de 10 t nu se formează valuri și piatra spartă este strivită, ce confirmă vizual, că compactarea stratului din piatră spartă h=15 cm, la obiectul sus numit este suficientă.

Diriginte de șantier Lica Tudor



Responsabil tehnic Afanasiev Valerii

Borderou de masurari a grosiilor si latimilor

La Obiectul: Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca Stefan Voda

Pichet	Latime Proiect			Latime Proiect			Grosime Proiect P/S			Grosime Fact P/S			Grosime Proiect Nisip			Grosime Fact Nisip		
	Stinga	Axa	Dreapta	Stinga	Axa	Dreapta	Stinga	Axa	Dreapta	Stinga	Axa	Dreapta	Stinga	Axa	Dreapta	Stinga	Axa	Dreapta
Sector 1																		
1+00	1,75	0	1,75	1,76	0	1,76	0,15	0,15	0,15	0,16	0,17	0,15	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11
2+00	1,75	0	1,75	1,78	0	1,78	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,1	0,1	0,1	0,12	0,12	0,11
3+00	1,75	0	1,75	1,8	0	1,75	0,15	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,1
4+00	1,75	0	1,75	1,75	0	1,79	0,15	0,15	0,15	0,17	0,16	0,16	0,1	0,1	0,1	0,11	0,1	0,12
5+00	1,75	0	1,75	1,74	0	1,76	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,1	0,1	0,1	0,12	0,1	0,11
6+00	1,75	0	1,75	1,8	0	1,74	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7+00	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,11	0,12	0,11
8+00	1,75	0	1,75	1,75	0	1,78	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11
Sector 2																		
0+30	1,75	0	1,75	1,75	0	1,79	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,12
0+55	1,75	0	1,75	1,74	0	1,76	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Intocmit



Reparatia unei portiuni de strada Pacii din s.Palanca r/I Stefan Voda

[illegible]