

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Reconstrucția digului de protecție în s. Dorocțaia r-nul Dubăsari”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 / 2027				
		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. V
		Iunie Iulie August	Septembrie Octombrie	Noiembrie Decembrie Ianuarie	Februarie Mart Aorilie	Mai Iunie Iulie
1	<b>Lucrări de pregătire și defrișare (Deviz local 2-3)</b> Doborârea arborilor cu ferăstrăul mecanic, tăierea crengilor din autoturn, încărcarea și evacuarea resturilor vegetative.					
2	<b>Lucrări de terasamente - Pregătire (Deviz local 2-1)</b> Defrișarea mecanică a tufișurilor de pe taluzuri, îndepărtarea cioatelor, decopertarea stratului vegetal și mutarea în cavaliere.					
3	<b>Lucrări de pământ - Corp dig (Deviz local 2-1)</b> Săpătură în carieră, transportul pământului cu autobasculante, împrăștierea în straturi și compactarea cu tăvălug picior de oaie.					

4	<b>Lucrări hidrotehnice sub apă (Deviz local 2-2)</b> Derocaj sub apă cu derocatorul pneumatic, nivelarea stratului de egalizare sub apă executată de stația de scafandri.					
5	<b>Protecția taluzurilor cu gabioane (Deviz local 2-2)</b> Nivelarea taluzurilor, așezarea geotextilului, montarea, legarea și umplerea gabioanelor tip saltea și cutie cu piatră brută.					
6	<b>Structuri de sprijin și din beton (Deviz local 2-2)</b> Săpătura manuală sub spații limitate pentru dinți de sprijin (zub), turnarea betonului ciclopian clasa C5/4 cu adăugare de piatră brută.					
7	<b>Finisare și consolidare biologică (Deviz local 2-1)</b> Restabilirea stratului vegetal pe taluzuri și coronament, nivelarea cu gredere, semănarea gazonului și udarea din autocisteme.					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Boiatuc Alexandr

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA „Orizontul-Lux”