

Notă informativă

privind valoarea lucrărilor executate pe luna august a an. 2022

Beneficiar: ADR Centru	Cod fiscal 1009601000289
Antreprenor, Lider Consorțiu: S.A. "DARNIC-GAZ"	Cod fiscal 1003601006407
Antreprenor, Partener Consorțiu: S.R.L. "ENERGOTEL-GRUP"	Cod fiscal 1011600034853
Contractul Nr 8/AC/002/1 din 23.09.2020	
Denumirea obiectului:	Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași.

Se prezintă lunar de către subantreprenor—antreprenorului general și de către antreprenorul general—beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectului	Costul lucrarilor indeplinite, lei		
	De la inceputul contractului, inclusiv perioada de gestiune	Inclusiv perioada de gestiune	
		Total	Inclusiv montarea utilajului
Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitatea Călărași.			
LCM -2021- 2022	29 612 001,61		
Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate Nr.16	992 881,93	992 881,93	
Total:	30 604 883,54	992 881,93	
Total spre achitare :	30 604 883,54	992 881,93	

Antreprenor :

Energotel-Grup S.R.L.

Beneficiar :

ADR Centru

August 2022

Șef SDRP Seciurea D Seco
Verificat conform actelor
Tucășan Ștefan

Antreprenor ENERGOTEL-GRUP S.R.L.
(denumirea)

Investitor ADR CENTRU
(denumirea)

Obiect **Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi. Nr. 12/CA2/18**

Valoarea lucrarilor executate
992 881,93 lei

Proces - verbal № 16

de receptie a lucrarilor executate
pe August 2022
Rețele de apeduct si canalizare

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. nr. 2-1-1 Rețele exterioare de apa 1.1. Lucrari de constructii 1.1.2. Conducte si armaturi Armaturi si accesorii				
80	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat, D=100 mm)	buc	2,000	233,34 60,55	466,69 121,09
		Total capitul:				466,69 121,09
		7-nr. 2-1-7. Restabilirea drumului din asfalt 7.2. Restabilirea drumului din asfalt				
361	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	121,500	227,93 51,89	27 693,99 6 305,12
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	202,500	333,67 57,08	67 568,87 11 559,39

1	2	3	4	5	6	7
363	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	810,000	108,55 6,92	87 924,28 5 604,55
364	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	810,000	120,79 6,92	97 839,49 5 604,55
		Total capitul:				
						281 026,63 29 073,61
		8-nr.2-1-8. Umplerea conductelor cu D300mm, scoase din functie 8.3. Restabilirea drumului din asfalt				
375	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	6,900	227,93 51,89	1 572,74 358,07
376	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,500	333,67 57,08	3 837,23 656,17
377	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	46,000	108,55 6,92	4 993,23 318,28
378	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	46,000	120,79 6,92	5 556,31 318,28
		Total capitul:				
						15 959,51 1 651,09
		11.1.2. Executarea caminelor				
481		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	-9,000	12,50 0,00	-112,50 0,00
		Total capitul:				
						-112,50 0,00
		12-nr.2-2-3. Conectari individuala 12.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1.3. Demolarea si reconditionarea drumului. Drum din asfalt				
498	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,300	709,70 0,00	212,91 0,00
499	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	16,610	227,93 51,89	3 785,92 861,89
500	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,710	333,67 57,08	6 910,31 1 182,13
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	13,710	120,92 57,08	1 657,81 782,57
502	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	197,700	108,55 6,92	21 460,34 1 368,08
503	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	197,700	120,79 6,92	23 880,18 1 368,08
		Total capitul:				
						57 907,47
						5 562,75
		1. nr. 2-2-4 Conectari cladiri multietajate				
		1.3. Demolarea si reconditionarea drumului.				
		1.3.1. Drum din asfalt				
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	136,720	31,22 16,72	4 268,40 2 286,22
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,280	281,16 92,26	641,04 210,35
14	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,120	709,70 0,00	85,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in depozit teren catg. III				
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,700	237,95 51,89	1 356,31 295,77
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,850	363,39 57,08	1 035,66 162,68
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	2,850	127,64 57,08	363,77 162,68
18	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	515,200	109,54 6,92	56 435,01 3 565,18
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	515,200	121,79 6,92	62 746,21 3 565,18
		Total capitul:				
						126 931,56 10 248,06
		2. nr. 2-2-5 Umplerea caminelor scoase din functiune				
		2.2. Restabilirea drumului din asfalt				
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	100,200	237,95 51,89	23 842,59 5 199,78
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	197,000	363,39 57,08	71 587,83 11 244,76
40	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 168,000	109,54 6,92	127 943,89 8 082,56
41	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 168,000	121,79 6,92	142 253,05 8 082,56
		Total capitul:				
						365 627,36 32 608,66

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	847 806,72
	Asigurarea sociala	24,00 %	19 023,86
	Cheltuieli pentru transportul materialel	4,00 %	28 220,97
	Total	100,00 +	895 051,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10,00 %			89 505,16
		Beneficiul	5,00 %			49 227,83
		Total	100,00 +			1 033 784,54
		Rectificare PV8 (Eroarea produsa in calcularea cheltuielilor limitate din Procesul verbal Nr. 8. Se anexeaza Procesul verbal Nr. 8 corectat si nota invormativa, iar diferenta se scade din prezentul process verbal.)	-40902,61 lei			-40 902,61
						992 881,93
		TOTAL:				79 265,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general,
(Lider consorțium)

Antreprenor general,
(Partener consorțium)

Investitor:

"DARNIC-GAZ" S.A.
(denumirea)

"ENERGOTEL-GRUP" S.R.L.
(denumirea)

**Agenția de Dezvoltare Regională
Centru**
(denumirea)

Directorul:

Filaret MEREACRE
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

Victor CHIRICA
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Directorul:

Pavel TROFIN
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

L.S.

Diriginte de Șantier – Pînzaru Veaceslav

Responsabil Tehnic – Zumbrean Mihail

Primăria or. Călărași, Primar – Olari Ion

Manager local – Preguza Nicolae

Specialist secția MIP, ADR Centru – Luchian Maria

Consultant Regional GIZ – Eugeniu Pelivan