

INVESTITOR: Primaria comunei Chetrosu

PROCES-VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 02 din 15 decembrie 2020

Obiectul: **"Construcția rețelelor de apeduct, 2 castele de apa și reparația sondelor existente în s.Chetrosu r-nul Anenii Noi №10/17"** este executat în cadrul contractului nr.25-346/18 din **"03"septembrie 2018.**

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 18 din 03.10.2018 valabilă 24 luni, eliberată de către **Consiliul Comunei Chetrosu, r-nul Anenii Noi.**

1. Comisia la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2020 - 16.12.2020, fiind formată din:

Presedintele comisiei:	Leonid Zaleschi, primar;
Membrii comisiei:	Larisa Brailean, contabil sef;
	Ion Grosu, consilier consiliului;
	Liudmila Costețchi consilier;
	Nicolai Ipatov, consilier;
	Andrei Popescu, responsabil tehnic
	Andronic Petru, director SRL "Planta"

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Ion Jechiu -diriginte de santier SRL "Planta"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 14 decembrie 2020;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului **au fost** (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului **sînt** în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a **comportat** corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15 decembrie 2020 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 02 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de: 3849510,0 (trei milioane opt sute patruzeci și nouă mii cinci sute zece) lei, conform listei-anexă nr. 1.

7¹. Descrierea obiectului recomandat:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, destinația Alimentarea cu apa a s. Chetrosu, compus din următoarele construcții:

3 sonde arteziane, aductiune, rețele de distribuție, 2 castele de apa, rețele electice, rețele exterioare de alimentare cu apa, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

88. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a accepta obiectul la terminare lucrarilor

9. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul ca:

Lucrurile de constructive-montaj au fost finalizate

10. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De receptionat obiectul

11. Prezentul proces-verbal, conținând **02** pagini și **03** anexe numerotate, cu un total de **03** file, a fost încheiat astăzi **16 decembrie 2020** la Primaria comunei Chetrosu în **05** exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: _____

Membri: _____

Specialiști:

Leonid Zaleschi, primar;

Larisa Brailean, contabil sef;

Ion Grosu, consilier;

Ludmila Costețchi, consilier;

Nicolai Ipatov, consilier;

Andrei Popescu, responsabil tehnic

Andronic Petru, director SRL "Planta"

(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" " 199

L.Ș. _____

Raport lucrari constructie

la obiectul: "Construcția rețelilor de apeduct, 2 castele de apa și reparatia sondelor existente în s.Chetrosu r-nul Anenii Noi №10/17"

Nr	Denumire deviz	Valoarea totală a ofertei, fara TVA	Valoarea totală a ofertei, cu TVA	Procesate 2020 inclusiv TVA
1	Rețele exterioare de alimentare cu apa	2 166 504	2 599 805	
2	Castel de apa V=50 m/3 H=18m. (2buc) Platf. A	644 716	773 659	594 505
3	Reconstrucția capitală a sondei existente N2347. TH+constr. (Platf.B)	74 749	89 699	128 639
4	Reconstrucția capitală a sondei existente N2332. TH+constr. (Platf.C)	68 961	82 753	172 684
5	Reconstrucția capitală a sondei existente N4924. TH+constr. (Platf.D)	85 449	102 539	141 958
6	Amenajarea teritoriului.Platforma "A". Castel de apa 2x V=50m3, H=18m	167 546	201 055	163 106
7	Electrica suplimentar			213 995
		3 207 925	3 849 510	1 414 887

Registrul facturilor fiscale

1. F/f Nr EAA002484347 din 05.06.2020	in suma de	<u>61 962,00 lei</u>
2. F/f Nr EAA003172987 din 11.09.2020	in suma de	<u>503 250,00 lei</u>
3. F/f Nr OAA002650790 din 01.07.2020	in suma de	<u>67 462,00 lei</u>
4. F/f Nr EAA003005175 din 20.08.2020	 in suma de	<u>317 819,00 lei</u>
5. F/f Nr EAA004010914 din 17.12.2020	 in suma de	<u>435010,00 lei</u>
6. F/f NrEAA004011048 din 17.12.2020	... in suma de	<u>77287,00 lei</u>
Total pentru anul 2020:		<u>1462790,00 lei</u>

Anexa nr.2

Observațiile comisiei de recepție finală vor fi înlăturate în termen de :

- 1.Instalarea scărilor și bordiurilor de beton la turnuri pîn 31.12.2020 .
- 2.Montarea gardului de protecție la turnuri pîn 31.12.2020
- 3.Instalarea automatizării pîn 31.12.2020
- 4.Transmiterea motopompei MP 1600
- 5.Reglarea sistemului de automatizare a sondei pîn 30.01.2021
- 6.Construcția pardoselei din beton la turnuri pîn 30.04.2021
- 7.Plantarea arbuștilor și gazonului pîn 30.04.2021

