

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Schimbarea tâmplăriei în căminul școlii
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		25 de zile lucratoare din data semnarii contractului		
1.	Categoria de lucrări: Lucrari de demontare Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	5		
2	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	10		
3	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	6		
4	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	2		

5	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	2			
---	---	---	--	--	--

Semnat: semnatura electronica

Nume: Gratilea Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL TWOPLAST