

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrari de reparație în cadrul IPLT „Ginta Latina””**  
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 45 zile..

Nr.	Categoria de lucrări	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1	Organizare șantier, aprovizionare	■						
2	Demontări sală sport	■	■					
3	Demontări grupuri sanitare	■	■					
4	Demontări acoperiș	■	■					
5	Reparații suport pardoseală sală sport		■	■				
6	Tencuieli și finisaje pereți sală sport		■	■	■			
7	Montare ferestre și uși			■	■			
8	Instalații electrice sală sport			■	■			
9	Instalații termice sală sport			■	■			
10	Montare radiatoare				■	■		
11	Turnare șape și pregătire strat suport pardoseală sportivă			■	■			
12	Montare linoleum sportiv				■	■		
13	Vopsitorii și finisaje finale sală sport					■	■	
14	Reparație acoperiș – strat suport		■	■				
15	Hidroizolație acoperiș (membrane bituminoase)			■	■			
16	Glafuri, scurgeri, aeratoare acoperiș				■	■		
17	Reparație grupuri sanitare – zidării și tencuieli		■	■	■			
18	Instalații sanitare și canalizare			■	■	■		
19	Placări cu gresie și faianță				■	■	■	
20	Montare obiecte sanitare					■	■	
21	Curățenie generală și probe						■	■
22	Recepția lucrărilor							■