

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a veceului public în scuarul Maria Drăgan

(denumirea lucrărilor)

Deviz local Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		octombrie	noiembrie	decembrie
2-1-1	Fundatii pentru veceu		21.11.22	02.12.22
2-1-2	WC Modular 6058mm x 3000mm x 2750mm		23.11.22	08.12.22
2-1-3	Instalatii sanitare		25.11.22	19.12.22
2-1-4	Instalatii electrice		29.11.22	16.12.22
2-1-5	Supraveghere video		29.11.22	19.12.22
4-1-1	Alimentare cu energie electrica		26.11.22	22.12.22
6-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare		24.11.22	23.12.22

Semnat: _____

Nume: Jidobin Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «Europrofile» SRL