

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele clădirii) la LT Traian, mun.Chişinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare	Săptămîna 4			
2.	Săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolate	Săptămîna 4			
4.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici	Săptămîna 4	Săptămîna 1		
	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă (prima etapă)		Săptămîna 1		
	Montare pavaj gr. 4 cm (prima parte) + început rostuire		Săptămîna 2 Săptămîna 3		
	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă (a doua etapă)		Săptămîna 3		
8.	Montare pavaj gr. 6 cm + finalizare rostuire		Săptămîna 4		
	Executarea lucrărilor la trepte			Săptămîna 1	
9.	Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar			Săptămîna 1	

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stabilit în Anunțul de participare (pct.11)

Data: 15.08.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”