

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 3 - Lucrări de reparație acoperiș la IET nr. 185 din str. Alba Iulia 202/3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Termen de executare – 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie
		Luna: Iunie-Iulie
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Demontarea elementelor de acoperiș	5 zile
3.	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerat(praimer) într-un strat	5 zile
4.	Invelitori cu membrane bituminoase în 2 straturi	10 zile
5.	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau implantură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente din tablă de 0.5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50cm inclusiv (sort – capelnic)	5-7 zile
6.	Transportarea gunoiiului	2- 3 zile

Semnat: _____

Nume: Tiscenco Svetlana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „ Rom-Vic”

