

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație capitală a scărilor inter-cartier din sectorul Rîșcani, mun. Chișinău”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor în decurs de 22 zile calendaristice.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Zile	Săpt. 1 (1-7)	Săpt. 2 (8-14)	Săpt. 3 (15-21)	Ziua 22
1	Organizarea șantierului, trasări, aprovizionare materiale	1	■			
2	Demolarea elementelor din beton degradate	3	■			
3	Excavări, încărcare și evacuare sol	2	■			
4	Executarea stratului de fundație din piatră spartă	2	■			
5	Confectionarea și montarea cofrajelor	3	■	■		
6	Confeționarea și montarea armăturilor	4		■		
7	Turnarea betonului C20/25 la scări și podeste	2		■		
8	Întreținerea și maturarea betonului	4		■	■	
9	Demontarea cofrajelor	1			■	
10	Executarea tencuielilor și finisajelor	3			■	
11	Confeționarea și montarea balustradelor metalice	2			■	
12	Vopsirea balustradelor	1			■	
13	Montarea băncilor și amenajări finale	1			■	
14	Curățenie generală, recepție și predare obiect	1				■