



---

## PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR SUBCONTRACTATE

---

Nr. 1 din 20.10.2021

privind lucrarile executate in cadrul Contractului de Subantrepriza nr. CAN-17/04.02.2020 din 04 februarie 2020, inclusiv Actele Aditionale, incheiat intre:

**SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE SRL** in calitate de ANTREPRENOR

si

**ALBECAR PRIM SRL** in calitate de SUBANTREPRENOR

pentru „Lucrari privind instalatii de Pre-tratare-Cladirea Filtrelor si Tratarea mirosurilor, cladirea operatorului cit si paturi de uscare a namolului” in cadrul Proiectului „Establishing safe wastewater disposal in the town of Cantemir, Moldova-Construction of a waste water treatment plant (design and build), Rehabilitation and extension of the existing sewer system, Optimization of the existing water supply system”.

**Descrierea lucrărilor ce fac obiectul recepției:**

- 1) *Lucrari privind instalatii de Pre-tratare-Cladirea Filtrelor si Tratarea mirosurilor, cladirea operatorului cit si paturi de uscare a namolului*
- 2) Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea la 07.10.2021, fiind formata  
din: Mauger Anthony – Administrator SADE –CGTH SRL,  
Victor Flocea – Administrator Albecar Prim SRL
- 3) Constatările comisiei de receptie:
  - a) Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele– **NU ESTE CAZUL**
  - b) Lucrarile cuprinse in contract nu respecta prevederile proiectului - **NU ESTE CAZUL**
  - c) Valoarea contractata in cadrul Contractului de Subantrepriza nr. CAN-17/04.02.2020 din 04 februarie 2020, inclusiv Actele Aditionale este de **2 454 080.23 MDL**.
  - d) Valoarea finala a lucrarilor executate si acceptate in cadrul Contractului de Subantrepriza nr. CAN-17/04.02.2020 din 04 februarie 2020 si cele 7 acte aditionale este de **9 881 191.81 MDL**
- 4) Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune admiterea receptiei cu urmatoarul comentariu:

Operator building: at each of the 3 power distribution panels in the entrance room the labelling inside and outside and some cover plates inside are missing and shall be provided

Metering chamber of Flow meter DI FIQT 1000 (WWTP outflow): the ladder shall be installed firmly, and the leaking causing water infiltration shall be sealed

Final sedimentation tank: the side walk shall be levelled

Recirculation and Sludge pumping station: the water infiltration into the dry chamber shall be sealed

Pentru claritate, Partile arata ca valoarea cumulata a sumelor cu titlu de Garantie de Buna Executie retinuta in conturile Antreprenorului si ramasa de restituit Subantreprenorului este de **494 059.59 MDL**.

- a) Costul total privind Lucrarile de Remediere executate de Antreprenor si care urmeaza a fi reținute din valoarea sumelor cu titlu de Garantie de Buna Executie este de (•) – **NU SE APLICA**
  - b) Pentru a evita orice dubiu, Partile declara si convin cu privire la compensarea creantelor lor reciproce care rezulta din prezentul Contract, iar ca urmare a compensarii astfel convenite obligatia de plata in sarcina SADE CGTH SRL este de **494 059.59 MDL**, platibili in termenul de plata agreat contractual.
- 5) Subantreprenorul declară ferm și irevocabil că nu mai are nicio pretenție, actuală și formulată, sau în curs de evaluare și formulare, cu privire la sumele reținute de Antreprenor asupra Garanției de Bună Execuție și/sau cu privire la sumele compensate între Părți în conformitate cu articolul 6 punctele d) și e) de mai sus.
- 6) Comisia de receptie recomanda urmatoarele: **Admiterea receptiei**
- 7) Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost incheiat astazi 20.10.2021 la biroul Antreprenorului in 2 exemplare, unul pentru fiecare parte.

Pentru Antreprenor:

**SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX  
D'HYDRAULIQUE S.R.L.**

Anthony MAUGER - Administrator



Pentru Subantreprenor:

**ALBECAR PRIM S.R.L.**

Victor Flocea - Administrator

