

Adresa: Republica Moldova, MD-4301  
Or.Causeni, str. Traianus 17  
tel: (+373 ) 69166666

e-mail: sangrup@yahoo.com



c/f 1011600024117  
TVA: 4000544  
Cod IBAN  
MD64ML000000002251444836  
"Moldinonbank" SA, fil. Causeni  
c/b MOLDM2X

Anexa nr. 10  
la Documentația standard

**Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor la sediul Azilului raional de  
Bătrâni Tănătari, str-la Ion Soltîs nr.12, s.Tanatari, r-nl Căușeni**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR – 90 ZILE**

Nr.	Etapa / categoria lucrărilor	Perioada executării	Durata	Observații
1	Organizarea șantierului, aprovizionare inițială materiale, protecția zonelor de lucru	Ziua 1–3	3 zile	Pregătire front de lucru
2	Lucrări de demolare: pardoseli, tâmplărie veche, faianță/gresie, obiecte sanitare, radiatoare	Ziua 4–15	12 zile	Se execută pe încăperi, etapizat
3	Evacuarea deșeurilor rezultate din demolări și curățarea spațiilor	Ziua 8–18	11 zile	Paralel cu demolările
4	Reparații pereți, tencuieli, pregătire suprafețe, grunduri	Ziua 16–30	15 zile	Saloane, coridoare, blocuri sanitare
5	Lucrări tavane: carcase metalice, ghips-carton, tavane suspendate tip Armstrong	Ziua 22–38	17 zile	Se execută după pregătirea spațiilor
6	Lucrări pardoseli: hidroizolații, șape, straturi suport, autonivelantă	Ziua 28–48	21 zile	Cu respectarea timpilor tehnologici
7	Placări pereți cu faianță în blocuri sanitare și încăperi auxiliare	Ziua 36–58	23 zile	După pregătirea pereților
8	Montare pardoseli gresie / PVC / plinte / elemente liniare	Ziua 45–65	21 zile	După întărirea șapelor
9	Chituiri, grunduri, vopsitorii interioare, lacuri de protecție	Ziua 55–75	21 zile	Finisaje interioare
10	Montare uși PVC, glasvanduri, grile ventilație, bare sprijin persoane cu dizabilități	Ziua 62–80	19 zile	După finisarea golurilor
11	Montare obiecte sanitare, racorduri, verificări instalații	Ziua 70–84	15 zile	Blocuri sanitare și încăperi auxiliare
12	Corectări, retușuri, curățenie finală, verificarea calității	Ziua 82–88	7 zile	Pregătire recepție
13	Întocmirea actelor, predarea lucrărilor și participarea la recepție	Ziua 89–90	2 zile	Proces-verbal / acte finale

**Notă:** lucrările se vor executa etapizat și parțial concomitent, în funcție de accesul la încăperi, aprovizionarea cu materiale și respectarea timpilor tehnologici de uscare/întărire.

**Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.**  
**Graficul de executie este provizoriu,termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!**

Data completării:**30.04.2026**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: