

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea Construcția acoperișului blocului nr.2 a IP Liceul Teoretic Cotiujeii Mari,
satul Cotiujeii Mari, r-nul Șoldănești .. -3 luni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				...	Anul (n)
		Luna					
		martie	aprilie	mai	iunie		
1.	Organizare de șantier	X					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: __Canale de ventilare	X	X				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări:Acoperis existent		X				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări:Centura armata pentru acoperis		X				
5	Obiect 04 Categorie de lucrări:Acopersi		X				
6	Obiect 05 Categorie de lucrări:Incalzirea mansardei			X			
7	Obiect 06 Categorie de lucrări:Scara metalica			X			
8	Obiect 07 Categorie de lucrări:ferestre			X			
9	Obiect 08 Categorie de lucrări:Canale de ventilare				X		

Data :28.03.24

Semnat: _electronic_

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_

